

BLA 改造沟通会会议纪要

修订稿 · 校正人员、压缩表述

一、会议时间

2026 年 9 月 21 日（周一）09:03–09:29

二、参会人员

张俊峰、范兴涛、刘美佳、皮轶杰、郭泽鹏、张冬、韩瑞衡、王志恒、张国睿、田子才、冯毅、宋金柱、刘维江；记录：李涛、李丰江。

刘维江会中明确后天到岗。初稿另列人员本次未写入职责。

三、记录人员

李涛、李丰江

四、职责（按总指挥会前分工）

今日现场：工序负责人跟王志恒和厂家技术走车间，既是执行，也是学习。QA 等 DH 人员到场后再定主责。

角色	人员	职责
总指挥	张俊峰	总体安排；配液利旧/推倒两套方案列出后报领导
IEPE	王志恒、张国睿	设计整体负责
改造清单 / 厂家对表	王志恒	打印清单。上午东富龙：制备配液+超滤，逐管路设备查漏补缺；13:00 亚光：沉淀，更新同一清单
客户问题举一反三	范兴涛	客户来访全部问题，核三个片段是否都有整改要求
制备配液 / 制备工序	皮轶杰	本片段事项；今日跟现场勘察
超滤工序	张冬	本片段事项；今日跟现场勘察
沉淀工序	韩瑞衡	本片段事项；13:00 跟亚光对表
现场配合	郭泽鹏	50% 精力在整改；今日跟王志恒和厂家走现场，不统筹三个片段
工程	宋金柱	工程整体负责；今日交出 139788 采购总台账三类
采购日报	冯毅、田子才	即日起群里每日上报进展
QA	待 DH 支持	今日不指定 QA 主责

五、会议纪要

按方案一推进，保证 10 月 15 日开建、11 月 18 日交付。今日把厂家勘察补进同一份改造清单，并出 139788 采购总台账。

1. 现场勘察与清单

- 昨日东富龙、亚光已做初勘。今日不另起表，只在王志恒打印的改造事项清单上查漏补缺。
- 上午：王志恒带东富龙技术员，制备配液 + 超滤，逐管路、逐设备过。皮轶杰跟制备，张冬跟超滤，郭泽鹏随队。
- 13:00：王志恒带亚光技术员过沉淀。韩瑞衡跟本片段。

- 东富龙须出利旧、推倒重建两套方案做时间和事项对比；配液最终走哪套，列出后由张俊峰报领导，会上未定。
 - 范兴涛：客户来访问题在三个片段是否都举一反三、都有整改要求，结果写回清单。
2. 工程与采购
- 工程总责：宋金柱。今日必须交出 139788 项目采购总台账，三类写清：已下单采买、询价中、尚未采购。
 - 冯毅、田子才：即日起每天在群里报进展。客户新加项和厂家新识别项，清单出来后再往里补。
3. 时间节点（方案一）
- Demo 期 10 月 5 日；开建 10 月 15 日（demo 提前则可能提前 1–2 天拆设备，推迟则开工顺延）。
 - 建设约 11 月 3 日，验证约 11 月 16 日，清洗 2 天，交付 11 月 18 日。一律不得晚于 11 月 18 日。
 - 制备配液最紧。超滤约 11 月 5 日基本完成，不是关键路径。
 - 设计须在 10 月中下旬前完成并报客户。边改边设计来不及。IEPE：王志恒、张国睿。
4. 风险与沟通
- 刘美佳：腾信 D 区现有搅拌罐改口约 20 天，与 11/18 冲突。继续压工期，资源不够找郭宏杰，完不成报到中午会。
 - 每晚 19:00 改造沟通会，可线上。周一早晨约 30 分钟同步。
 - 湿氮气中午前擦净、消毒、转移至 AFD（三合一）后侧，避开 13:00 客户进车间。郭泽鹏运到门口，宋金柱安排拆卸转移。

六、待办事项

事项	责任人	时限
打印改造事项清单；与东富龙逐管路、逐设备过制备配液和超滤，缺项补进清单	王志恒（皮轶杰、张冬、郭泽鹏现场跟）	9/21 上午
与亚光过沉淀区域整改项，更新同一清单	王志恒（韩瑞衡现场跟）	9/21 13:00
客户来访问题在三个片段是否全部举一反三、均有整改要求	范兴涛	9/21
东富龙出利旧 / 推倒两套方案对比	王志恒对接厂家	9/21
交出 139788 采购总台账：已下单 / 询价中 / 未采购	宋金柱	9/21
群里上报采购与到货进展	冯毅、田子才	每日
湿氮气中午前转移到 AFD（三合一）后侧	郭泽鹏、宋金柱	9/21 12:00
腾信搅拌罐改口：压工期或正式报出冲突节点	刘美佳（升级：郭宏杰）	9/21
配液利旧还是推倒，方案列出后报领导	张俊峰	方案列出后
19:00 改造沟通会	全员（可线上）	每日