礼来客户会会议纪要

Project Documents, Open Actions and Site Topics – 10/14/2026

一、会议要点

- 今天和现场三位礼来把在审文件过了一遍。只是描述性修改的，由礼来回去催 feedback、关闭 comment；有实质问题的，今天当场讨论。今晚仍要看 Ewan、Sonia 是否还有新 comment，有的话明天继续在现场谈。
- GAP 的 comment 已全部回复，上午与客户过完，没有留下待讨论项，待 Sonia、Ewan 确认后即可关闭。PVP 氧化后洗涤树脂的温度已与 Ewan 定为 −5 ~ 0℃、中心点 −3℃，并按他的建议增加预冷；礼来要求其他相关文件同步改，不能只改 PVP。
- CCS 的风险写法已定：严重程度为 5 时，结论最低按中风险来写，不在结论里降级；结论之后的 action 说明当前能做的控制都已做，风险处于可控状态。TSP 切割小试，礼来坚持在 QC 检测；我方已说明 QC 不接受实验室研发样品，Jerry、Sara 回去对齐。若仍要求 QC 做，只能用纸质记录，并要确认是仅 PPQ 三批，还是后续商业化批次同样执行。
- ORA 和 GAP 在签批时仍 open 的 action，用 QMS 跟踪，完成期限为生产前，证据上传 QMS。CVP 与现场两位没有新的 open 项，等今晚 Sonia 的反馈。PQ readiness 已与 Sara 一致：全部 action 完成后，由凯莱英 QA 和礼来 QA 终批；模板已接受，其他项目也可按该 readiness 和 checklist 做。
- 变更及附件的 comment 下午已讨论完。三片段 SPPS-1 启动前的 DMF 管路清洁验证，礼来想了解除 level 1 data check 之外有没有分析方法介入，明天准备说明。报警管理和配方 TCU 手动调温已解释，Jerry 没有进一步意见。明天现场看 DIPA 投料；激活罐须在天窗关闭后才能启动 SPPS；DIPA 从普通区到受控区的转移要给出短期措施和现状。球阀材质与 DMS、DMF 不兼容，今晚看能否解决，否则明天现场说明。调试和验证期间使用乙二醇一事已解释并关闭。QC 昨日遗留，明天由韩一杰解释。

二、分议题纪要

1. 文件审阅的处理方式

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 描述性修改：回去催相关人员尽快 feedback，关掉 comment。 • 有实质问题的文件，今天作为重点讨论。 • 若今晚 Ewan、Sonia 还有新 comment，明天继续在现场谈。离场前已与 Sara 说好。
会上共识	没有实质问题的 comment 由礼来侧关闭；有问题的今天已讨论。今晚核对有无新 comment，有则明天现场继续。

2. GAP

项目	内容
礼来关注 / 要求	• Sonia 和 Ewan 确认我方回复是否满足要求。 • 不排除今晚还有新的 comment，明天需要再核对一遍。
我方会上回应	• GAP 由王杰负责，comment 已全部回复，上午已与客户过完。 • 上午没有留下需要再讨论的议题。

项目	内容
会上共识	若今晚没有新 comment，这两个 GAP 文件可以关闭，并更新 GAP 状态。

3. PVP：氧化后洗涤温度与其他文件同步

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 氧化后洗涤树脂的中心点温度，今天与 Ewan 对齐。 • Ewan 建议增加预冷。 • 不能只改 PVP。温度和预冷写进 PVP 之后，其他相关文件要一起改。
我方会上回应	• 温度范围改为 −5 ~ 0℃，中心点 −3℃。这一点已经解决，PVP 新增批复也已完成。 • 车间确认预冷可以执行。下午已按这个要求改相关文件。 • 客户离场前，还有部分文件需要核实是否都改完。
会上共识	温度范围和预冷已定，PVP 新增批复已完成。其他相关文件同步修改，并核实是否改完。

4. CCS

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 文件里要分清原始风险，以及 action 之后的风险。这一处是 CCS 当前的主要问题。
我方会上回应	• 严重程度为 5 时，风险最低按中风险评估，结论就写中风险，不在结论里把等级降下来。 • 结论之后的 action 写明：当前能做的控制都已做，该风险处于可控状态。
会上共识	按上述写法处理。CCS 今天主要对齐的就是这一点。

5. TSP：切割小试的检测地点

项目	内容
礼来关注 / 要求	• Step 1 固相合成之后，Step 2 要做切割小试。 • 切割小试的结果，礼来坚持放在 QC 检测。
我方会上回应	• 下午 QA、QC 和分析同事讨论后，已告知现场 Jerry 和 Sara：QC 不接受实验室研发样品的检测。 • 若礼来仍要求在 QC 检测，只能用纸质记录把流程补齐。 • 还要确认适用范围：仅 PPQ 三批，还是后续商业化批次也同样执行。
会上共识	Jerry、Sara 回去内部对齐后再定后续做法。TSP 其余事项没有遗留。

6. ORA 与 GAP 的 action 跟踪

项目	内容
礼来关注 / 要求	• ORA 和 GAP 里的 action 都要有跟踪。签批时，部分 action 可能仍是 open。
我方会上回应	• QMS 里已有 action 跟踪模块。签批时仍 open 的 action，放入 QMS 跟踪。 • 完成期限为生产前。相关证据上传到 QMS。

项目	内容
会上共识	ORA 和 GAP 的 action 都按上述方式 follow up，即可接受。

7. CVP

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 现场两位没有留下新的 open 项。 • 他们看到的描述仍较概括，回去催 Sonia 关闭 Sonia 名下的 comment。
会上共识	CVP 今天没有新增 open 项。最终以今晚 Sonia 的反馈为准。

8. PQ readiness

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 与 Sara 讨论 PQ readiness。模板本身没有被指出问题。
我方会上回应	• 全部 action 完成之后，由凯莱英 QA 和礼来 QA 做最终审批。
会上共识	模板接受。全部 action 完成后走双方 QA 终批。其他项目也可按该 PPQ readiness 和 checklist 执行。

9. 球阀材质与 DMS、DMF 的相容性

项目	内容
礼来关注 / 要求	• Ewan 提出材质问题。信息今天已转给 Jerry 和 Sara。 • 他们可能明天到现场看：替换后的球阀与 DMS、DMF 不兼容。
我方会上回应	• 今晚先看能否解决。解决不了，明天在现场说明。
会上共识	今晚处理；处理不完则明天现场看或说明。

10. 变更，以及 SPPS-1 启动前的 DMF 管路清洁验证

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 变更和变更附件，下午已充分讨论，没有留下未关闭的 comment，仍待礼来审阅这些回复是否都解决问题。 • 三片段 SPPS-1 启动前的 DMF 管路清洁验证：此前收到的反馈是 level 1 data check。今天他们想知道有没有分析方法可以介入。这一点没有说成硬性要求，是要这个信息。
我方会上回应	• 此前向 Ewan 反馈的是 level 1 data check。 • 明天准备材料，向他们说明。
会上共识	变更 comment 待礼来审阅关闭。分析方法是否介入，明天说明。

11. 报警管理与配方 TCU 温度

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 报警管理，以及配方里 TCU 温度如何调整。
我方会上回应	• 当前不能完全自动控温，调 TCU 温度需要人员手动介入。已说明现在的管理方式。
会上共识	Jerry 对当前说明没有进一步意见。

12. 明日现场：DIPA 投料

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 明天指定看 DIPA 投料细节。物料流程已经确认，接下来要看现场怎么把料投进去。 • 关心投料过程如何密封加入。只有两个点加入 DIPA。
我方会上回应	• 用实物 DIPA，还是用溶液做模拟，下来再定，也可以直接问客户。客户若要看实物，再领料实投。 • 相关设备仍在钝化和清洁检测中。倾向到现场做模拟讲解，由熟悉流程的人说明怎么投、怎么控制流速和温度，以及与工艺风险相关的控制点。 • 现场听众一位是工程背景、一位是 QA 背景，讲解人要能把工艺讲清楚。 • 需要讲清的控制：DIPA 见光会生成乙醛，是 9788 杂质的一个来源，与光照和暴露时间有关。开盖、关盖时做氮气保护，尽量避光。
会上共识	明天到现场讲 DIPA 投料。实物还是模拟，投料前与客户确认。

13. 激活罐异物偏差与天窗

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 激活罐异物偏差今天已讨论。 • 客户明确要求：天窗关闭之后，才能启动 SPPS。
我方会上回应	• 按现场讨论结果，偏差文件已经更新，会后上传。
会上共识	偏差本身没有遗留问题。文件更新后上传。天窗关闭是启动 SPPS 的前提。

14. DIPA 从普通区到受控区的转移

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 本次访问中看过 DIPA 的转移路线。从普通区到受控区这一段缺少控制。 • 要了解短期措施，以及现在具体做到什么程度。
我方会上回应	• 相关信息已整理进群，并 @ 到责任人。
会上共识	需要向礼来反馈短期措施和当前实施情况。

15. 设备调试、验证期间使用乙二醇

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 设备调试和验证期间使用过乙二醇。
我方会上回应	• 已经向客户解释。说明已发到微信群。
会上共识	该问题已经解决。

16. QC 昨日遗留

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 昨天 QC 有遗留问题，本次总结没有展开具体内容。
我方会上回应	• 明天由韩一杰下来解释。
会上共识	明天解释。

三、后续 Action Items

#	行动	议题	时间
1	今晚核对 Ewan、Sonia 是否还有新 comment。没有的话，请三萌关闭两个 GAP 文件并更新状态；有的话，明天在现场继续讨论。	GAP	今晚核对；明天关闭或继续讨论
2	把氧化后洗涤树脂温度（−5 ~ 0℃，中心点 −3℃）和预冷措施同步写入其他相关文件，并核实是否都已改完。	PVP	今天未核实完的继续核实
3	按今天定的口径修改 CCS：严重程度为 5 时结论保持中风险，在后续 action 中写明现有控制已做、风险处于可控状态。	CCS	未定
4	等 Jerry、Sara 对齐切割小试的检测地点。若仍要求 QC 检测，用纸质记录完善流程，并确认适用于 PPQ 三批，还是后续商业化批次同样执行。	TSP	未定
5	签批时仍为 open 的 ORA、GAP action 放入 QMS 跟踪，生产前完成，证据上传 QMS。	ORA / GAP	生产前
6	处理球阀材质与 DMS、DMF 不兼容的问题。今晚解决不了，明天在现场说明。	ORA	今晚；否则明天现场
7	准备三片段 SPPS-1 启动前 DMF 管路清洁验证的说明，回答除 level 1 data check 之外有没有分析方法介入。	变更	明天
8	明天现场讲解 DIPA 投料。先与客户确认用实物还是模拟；说明密封加入、流速和温度控制，以及避光、开盖时氮气保护。	DIPA 投料	明天现场
9	上传已按现场讨论更新的激活罐异物偏差。	激活罐偏差	会后
10	SPPS 启动前关闭激活罐天窗。	激活罐 / SPPS	SPPS 启动前
11	向礼来反馈 DIPA 从普通区转移到受控区的短期措施和当前实施情况。	DIPA 转移	未定
12	由韩一杰解释 QC 昨天的遗留问题。	QC	明天