

文字记录：POA生物制品项目改造工作部署会

2026年9月21日

录音主题：POA生物制品项目改造工作部署会
录音时间：2026年9月21日（周一） 09:03 - 09:29（GMT+08）
智能纪要：[POA生物制品项目改造工作部署会 2026年9月21日](#)

说话人 1 00:00:00

整体负责这个一下活。KOA 就是咱们这里来的一个项目的一个生物制品的一个申报项目。所以说这个项目呢，因为跟咱们这个传统的小分子啊，包括咱们那个大分子方面呢，它的理念上不是特别相同，所以说咱们现有的设备呢，在客户的一次审计的过程中呢，发现了一些差距，所以说咱们就是针对这些差距，针对现有设备的一个情况呢，把大家聚拢起来，不管说是 KOA 也好，IP 也好，包括客户对接也好。包括工程采购，咱们现在需要整体去，去配合起来，把这个对应的工作去搞定。

说话人 2 00:00:39

稍等，李方向，坐下给你记要啊。诶，好。你坐这记。

说话人 1 00:00:43

目的呢，就是把咱们这个项目，设备国产化，给它搞定，满足客户的需求。这就是咱们整体的一个目标，也是咱们这个团队现有的最重要的一个任务。我这边就这些。

说话人 2 00:00:58

好嘞，然后依次说说一下吧，如果大家都认识，就快速过一下，因为我想看看其他的，就是几个刚分布过来的那个皮主任，还有那个。张东应该是工程师吧。张东。是。

说话人 1 00:01:15

副主任。

说话人 3 00:01:17

那我先介绍，我是刚入职，刚来还没培训完，下来主要以学习为主吧，结合之前那个自己的工作经
验，一起把这个工作来做好。

说话人 2 00:01:27

你是哪一位？

说话人 1 00:01:29

张东。咱以前制备厂干过，不是超滤厂干了多少年了？

说话人 3 00:01:37

我其实之前主要是做无菌那一块比较多。

说话人 1 00:01:43

设备这个超滤这个设备你接触过的，是吧？

说话人 3 00:01:46

这个没咋接触过。

说话人 1 00:01:47

没咋接触过。对对对。行行，下次再聊。

说话人 4 00:01:55

我是李涛，我之前是在二厂，在英国那边的项目上支持比较多，这次我主要是负责大家的 PPT 翻译、英文翻译什么的材料什么的都可以。摘给我，同时包括与客户的沟通和交流，谢谢。

说话人 2 00:02:20

继续。

说话人 5 00:02:24

我是 IPE 的，我们这边主要负责那个后期的一些现场的一些图纸的一些更改。

说话人 6 00:02:32

那个大家好，我是4号楼车间主任 PE。这次改造是和那个制备相关的这些。

说话人 2 00:02:42

大家好。你在4号楼那边办公是在哪一块？也在这。对对对。好。

说话人 6 00:02:50

大家好，我叫郭德恒，现场推进的话，我以后负责就是现场推进，一些工程对接类的项目，就是一些交流。

说话人 7 00:03:02

大家好，我叫韩瑞恒，也是刚入职，之前一直在做小分子合成，所以就是在德泰他们还是在学习的。

说话人 1 00:03:13

给你分的是沉淀，沉淀的主要是两个设备，反应釜，这部分意向，这两个设备咱是了解了，没问题。

说话人 8 00:03:24

行，大家好，我是刚那个王王，IAP 的，后期的话，跟供应商承诺，还有现场一些改革一些细节问题。

说话人 2 00:03:35

大家好，我是 IAP 曹文博。大家好，我是石子航，也是 IAP 的。行，IAP 人不少。

说话人 8 00:03:45

你每个人一处吗？

说话人 2 00:03:49

长话短说，然后咱们相关的。定岗，还有我们的工作职责，现在已经基本上都明确到位了。刘维江呢，作为这这边刘总呢，上午呢我跟他也电话做了沟通，让他呢跟这边的于博是于总呢，尽快的确认他们的工作分工，还有下一步的一个工作执行计划，让他尽快跟这边对接好，他会后天到位。

说话人 2 00:04:23

线上还有谁？

说话人 4 00:04:27

我开着语音呢，线上。

说话人 2 00:04:30

是。线上你看还有谁？

说话人 4 00:04:32

还有宋金柱、田子才，这是毅峰毅还是。

说话人 2 00:04:41

冯毅，是吧？

说话人 4 00:04:42

哦哦，冯毅。

说话人 2 00:04:48

其实刚才呢跟大家也都简单的介绍一下，我这面再细化的说一下今天的整体的工作安排。志恒呢跟我们昨天呢开了一个会议，整个呢是分为两场，上午呢是跟杜思龙，下午呢是跟我们的亚光。相关的一些个现场的勘察呢，多福龙呢，简单的过了一遍，雅光呢，我们做得比较细，昨天把陈店的所有需要改造的区域，他的设备管道全部都勘察了一遍，他这面呢，正在梳理相关的一些个需要改造的工作事项，下午呢，我们准备1点钟去开这个会，相关的，刚才说的每一个步骤的负责人，还有我们的改造的工作事项，各组的分工的责任人，来跟我们参加一下。

说话人 2 00:05:36

上午呢，志鹏这边呢，会对我们整个。制备黑液，还有我们的超滤系统，跟我们东富龙的厂家去梳理每一条管路，每个设备的改造须知，这是给大家打的，之前我们内部各部门一起梳理的，不满足需求的，在我们这个基础上跟雅光的人，或者跟那个东富龙的人，去梳理我们超滤的，还有我们制备黑液的，看一下这里有的，它可能我们识别的不是特别多，它如果是我们识别了两项，它有识别三项，就把这里加上，这里缺项的它。

说话人 2 00:06:16

梳理了有几项，我们就在这里加上，把我们这个表就相当于查漏补缺，丰富起来。因为这个呢，我们不是专业的，当时有一些个事项呢，不是特别深入，特别的细致。他们的专业的人员来了之后呢，根据这个呢，我们再。重新梳理一下我们后续改造的一些工作事项。志恒你这面牵头一下，李主任你上午呢对接一下东富龙这边现场的人，超利这边呢，张东这边你自己跟着点，具体呢，志恒这边呢，你作为总的一个 IP 的设计，重点的细化跟这面两个管理人员呢做好配合。QA 这面你们自己看一下，有必要参加也可以参加，没有必要的就忙自己的。行。然后这是上午这面的一些个工作。

说话人 2 00:07:03

第二个事项呢，就是针对客户访问的问题，进行梳理，看一下我们所有的问题在我们这三个片段里是否都是举一反三，全部涉及到的。因为他有的可能是在沉淀提到了，可能超滤也涉及，有的可能是在

超滤提到了，可能制备也涉及。就是我们要从头到尾全覆盖的评估一下，我们制定的这个整改方案是否只是有一说一，有二说二，并不是做到了我们全部覆盖。然后把这些工作呢，全部梳理在这个表单里，然后松涛这边呢，重点看一下。

说话人 2 00:07:37

电子智能呢，就是配，那个刚才说的技术员，还有那个张东呢，配合一下志鹏这边厂家的技术，车间的勘察工作，然后整完之后，尽快的志鹏把这个梳理出来。好，行。到下午我可能跟大家要开会，然后。小虎跟松江呢，主要是配合我跟庆涛的一些日常工作，有一些紧急的，或者跑腿的，或者打印的，或者说跟客户沟通的，或者等等一系列吧。冯毅跟子才，你们这边应该能听见，你们这面主要是负责相关采购，对接这面车间的一些工作。今天呢，需要跟宋金柱把所有之前我们采购的物资的清单拿出来，看一下哪些是下单已经采购了。哪些是正在询价中的？哪些个是还没有在采购的？列出来我们所有的工作进展，后续呢，每天呢，你们自己三个人，无论是谁在那每天给我更新一下到货的工作进展。他们能听见。嗯，能。行。然后整体的明确的基本就这样，QA 呢，这边的美佳呢，可能后续跟刘总呢，刘维江这边呢，有一些个工作交底，还有一些个工作的执行情况，两位，他们 QA 这边没有。太多的一个，于国是一个后续的工作的，商讨，我不知道怎么沟通的，所以说先把杨杰过来开，开一下会，后续呢有一些工作调整，再说工作调整的事情。大概呢就是这个工作分配，大家能听明白吗？如果有异议，在会上及时提出来，如果没有的话，我们进行下一项。

说话人 8 00:09:15

诶，王总，主要是那个东湖这两天，他要是按按照新的方案来做的话，现场怎么做？

说话人 2 00:09:21

你肯定得管，管多管。

说话人 8 00:09:23

他们说肯定把了，肯定来试。

说话人 2 00:09:26

咱们让他设计两个方案，当时不是一种往下建，一个是重新推倒建嘛，肯定有两个方案。他利旧的话，肯定现场要勘察。明白吧？行。当时跟领导报，咱们肯定也是两套方案，不可能让他全扒了的去，这样做领导也不会同意的。两套方案让他做时，当时咱们说的做时间对比，做我们的一些个事项对比嘛，看一下哪个比较优嘛。

说话人 8 00:09:50

行，那今天让下午吧，重点能不能把利旧的视频看一下？

说话人 2 00:09:54

不是下午，是上午，今天马上给他打电话，今天我刚才在群里不也说他了嘛。找一下曹工，问一下赵工，他多大来？现场去勘察，勘察完了之后，现场弄完了之后，下午让他梳理出来，咱们一块要看。中午的话是跟叫菊工吧，他是姓菊吧，昨天那个女的。对。跟亚光的那个，中午1点钟咱们要开会，把昨天下午看的那些所有事项梳理出来，看一遍，什么情况？跟咱们的这个所有的事项没有有效对比合并起来。今天下午呢，应该是汉邦要来，汉邦来了之后，同样也是把所有的事项看完之后，就要让他拿出方案来，明天早上咱们要看的。

说话人 2 00:10:31

这样的话，整个三三个片段，然后所有的方案合并完了之后，跟咱们原计划的原来的方案重新查漏补缺，合并在一处，这样的整套的我们的改造的方案就全部形成了。剩下的就是你刚才说的置备的那个配液的，到底是用1还是用2方案？推倒重建，还是说在力度的方案，在力度的基础上去改造？那个是需要咱们列出来之后单独跟领导汇报的。行，说明白了吧？

说话人 2 00:11:17

这个表单呢，就是刚才打出来的，按照所有的体系，我们现在的置备配液，所有的设备明细。从设备本体，本体分为搅拌上口、下口。侧口等一系列的区域，继续评估。还有设备的管道，它都是连接着哪几个管道，做的评估，仪表、泵、阀门都符合不符合预计的要求，做的整体的梳理。但是我们的梳理还是比较粗浅的，因为我们不是特别专业，所以这次呢叫来了厂家的人员。这是第一个罐，举个例子，第二个罐同样也是按照设备的本体、管道、仪表、阀门、泵做的梳理的这个清单，就是在这里，一会会发给大家，你们先拿。群里也有，你们自己下载，就是先去熟悉一下工作。把这个呢，一会现场跟厂家的人员去对的时候，你们可以拿这个随走随过随记，然后把这个东西完善完之后呢，尽快的更新在你们的相关专列的表单上，跟你们好。有太多了，我不会细说了，这里都有相关的一些个说明。这是其一，其二呢是整体的计划，让大家看一下我们改造的时间计划节点。

说话人 2 00:12:59

这个表单大家能看着吧？时间，我们整体的改造时间是从10月15号启动，这是从配液的，所有的是这方面的系统，做的这个梳理，再有就是超滤的，同样也是按照这个去做的。沉淀的呢？沉淀在这。沉淀的，相关的一些工作，超滤的一些工作，制备组分的，制备组分，制备机那屋里的第一区，这是制备废液的，所有的东西梳理的，它的时间节点也都是顺便发给大家了，就是方案一。当时给领导报了三套方案，方案一、方案二、方案三，你们自己可以逐逐步地先去熟悉一下。方案一就是在最简单的基础上去做我们的立旧改造。方案二呢，是重新做一套制备黑液系统，剩下的所有按照立旧的改造。方案三呢，是推倒重建，重新再建，把我们现在所有东西都拆掉，重新建，或者是找一个区域，新的区域重新建一个方案，你们自己可以熟悉一下。

说话人 2 00:14:14

我们现在用的这个时间节点，领导要求就是按照方案一走，在10月15号开建，建设在11月3号全部完成，验证是在11月16号全部完成，清洗留两天时间，11月18号交付。各相关的专业的时间节点都有明确啊。这个制备配液的，这是时间紧、任务重，最重的一个片段。你们可以看到，因为制备主分管，它相当于在11月2号，11月12号就完成了。超滤在11月5号基本上就完成了，它并不是阻碍我们整个生产的时间的关键项。陈建在11月3号就完事了，在11月13号，这是原来的节点，就说什么呢？我们所有的工作都不能超过11月18号。这个事项大家自己下去去处理。

说话人 2 00:15:31

我这边呢，会议呢大概基本上时间节点跟大家也明确了，相关的职责也跟大家明确了，工作的一个分配跟大家也明确了，今天的所有的工作呢，跟大家呢也都明确清楚了。后续呢每天晚上7点钟准时召开我们的改造沟通会议，大家呢要及时参加，德鹏这边呢组织一下会。好。就是跟验证的，验证的因为马上也就没了。我这边要说的就这么多，看一下青涛还有什么补充，大家还有什么问题？

说话人 1 00:16:05

我跟峰哥办公室就在旁边210，有什么事可以直接去找我，电话也是钉钉电话，钉钉也是随时可以打通的。韩主管跟那个张东，你俩有，现在有办公室吗？就是那个，那个，他俩没有。

说话人 2 00:16:22

有，我在那个就是他们新格着的那个，那个，那个。

说话人 1 00:16:27

就张东这方面没有。都有电脑吗？有。没有。没有电脑是吧？放心，行，到时候给你时间申请。

说话人 9 00:16:38

运费改造应该是，我看他们发的那个上面，10月，对，就开始改。

说话人 2 00:16:44

10月15号是按照我们10月5号进行 demo 期，然后生产时间节点制定的，然后如果是 demo 期往后推。空间，地腾不下来，可能他也会往往后推。如果 demo 期提前，他可能会提前1~2天会拆设备。

说话人 1 00:17:02

所以说咱们现有的任务就是在 demo 批次启动以及启动前的这部分时间，把设计搞定，让设备能尽快到货。一旦 demo 结束之后，咱们可能就需要马上启动起来，大概也就是在10月中下旬的时候，就需要马上咱们启动起来，进入线上进行一个改造的工作。咱们的设计呢，首先是 IPE 厂家，包括咱们生产部整体负责，包括后期咱们负责没问题的话，需要报给客户，从客户去沟通去敲定这个方案。所以

说这些工作都是在10月份一个中下旬前就要搞定的，肯定是不能耽误后期的一个整体改造，后期可能边改还边设计，这个时间是来不及的，所以说这个时间节点大家得把握准确。对。

说话人 10 00:17:50

金柱、子才还有冯毅，你们能听见吧？

说话人 2 00:17:57

这这边你别。

说话人 10 00:17:59

可以就行，我能听见你们说话了，然后下来之后，今天你们的任务就是子才这边跟冯毅，还有金柱，你们把所有的之前采购的设备的。明细再梳理一遍，就像我说的，做一个台账出来，把所有到货的，已采买，准备到货的，还有在询价，准备采买的，还有没有采买的，分成三类，梳理出来。金柱这面呢，今天重点呢，是咱们看一下600的罐，搅拌的东富龙的罐的采购订货，再有就是我们湿氮气的现场的安装，湿氮气安装呢，一会泽鹏进去之后，第一时间把湿氮气擦干净了，推到物流通道，消完毒，推进车间门口，就没你的事了，金柱会安排人去拆卸，转移到我们三合一背后去。

说话人 2 00:18:48

明白。

说话人 10 00:18:50

好。整完了之后，安装完了，你找人需要给他再重新确认，擦洗干净，整立整了，中午之前完成。因为下午1点钟客户要进车间。好的。嗯，行，今天的大致的工作就基本分配到这，大家有什么问题，有不明白的，可以咱们单独的去沟通一下，看一下，如果都明白，各就其位，马上去开展自己的工作，因为时间呢，也非常宝贵，不会占用大家太多的时间。美佳这边有什么要说的？

说话人 11 00:19:21

方哥，我这边有一个事情要说一下。

说话人 10 00:19:24

说。

说话人 11 00:19:27

关于制备间里面那几个8000和3000搅拌罐的一个改造事项，这两天一直在跟腾信这边沟通他们的改造的时间嘛，目前给我们。

说话人 10 00:19:37

哪有8000的？

说话人 11 00:19:38

他那8000的搅拌罐和3000的搅拌罐，就是他制备组分的那几个罐子。就是。这 C 地区的。

说话人 10 00:19:45

C 地区的新，准备新建的那个，是吧？

说话人 11 00:19:49

不是新建的，咱就是现有的那几个，不是说要改口吗？

说话人 10 00:19:53

啊， D 地区的。

说话人 11 00:19:54

对， D 地区的。目前给我们反馈的就是这里面应该是5个罐子要改，目前是反馈的时间是20天的改造时间，15号开始改，改到下个月5号，所以这个时间跟我们目前交付的时间是有很大的一个冲突的。

说话人 10 00:20:12

那你们得压他嘛，当时不也是让你们压嘛。

说话人 11 00:20:17

对，就是，我其实我们觉得他20天他都不一定能做出来。

说话人 10 00:20:22

如果你资源不够，那就找郭宏杰。

说话人 11 00:20:25

嗯，行行，就有这么一个事项，我们这块再跟他再沟通。对。有可能会影响到咱们最终交付的。

说话人 10 00:20:33

是啊，那你就尽快提出来。如果完不成，那就是以完不成的时间节点，报出来，报给，因为每天中午都有沟通会，让洪杰或者是你或者是张豹，你们把这个事项得说出来。

说话人 11 00:20:47

嗯，好。

说话人 10 00:20:49

行，好嘞，别的还有什么？

说话人 11 00:20:51

别的目前暂时没有，我尽快捋刚才提到这些东西，因为可能会，主要是有一些自控的阀门，可能到货比较晚，目前，我也还没有定，定完之后我们更新好了之后看看，根据这些到货的时间，看看我们交付的情况。

说话人 10 00:21:06

所以说今天你们看一下，把我们之前定的那些个物资、物品、配件都梳理出来，因为现在东西太多了，如果梳理不清，后续落了就费劲了。

说话人 11 00:21:20

是的是的，现在主要就是根据这次客户刚提的这些东西，又新加了很多东西，所以都是刚新买的。

说话人 10 00:21:27

对啊，所以客户新加的这些东西，包括今天，还有昨天要跟我们厂家沟通的一些改造事项，这些东西这不今天正在梳理嘛，梳理完了得需要跟你们的清单里得往里加东西，明白吗？明白。行，那就这样，你们尽快的今天把那个清单先做出来之前的，我们后续要需要增加的再往里补就完事了，别回来之后整乱套了。

说话人 11 00:21:55

好的好的，我这没问题了。

说话人 2 00:21:57

行，看一下大家如果没问题，咱就这样，可能我们每天呢有一个小结会，每周呢大概齐呢看一下周一，时间如果方便的话，我就周一的每天早晨过一个会，就是很快，半个小时整体的说一下，完事之后呢我们就各忙各的就完事了。这组人，好嘞，就这样。

说话人 9 00:22:21

这一堆的变更，因为他现在是刚刚验证完的。

说话人 2 00:22:25

这一堆的变更。

说话人 2 00:22:33

他给的涉及的这些设备，那都是 B 区的。B 区、C 区的大部分。

说话人 1 00:22:38

占大部分。

说话人 2 00:22:39

还有 C 区占了两个房间，还有就是有一个一个 B 区，还有就是中间那区域。二楼。

说话人 8 00:23:40

怎么样？

说话人 12 00:23:42

就是变到多一点火，那个改造，然后讲改造，大家都配合。这个我就相当于是帮他们翻译翻译，还是这事，但他每天还要有一个7点的。

说话人 8 00:23:57

7点，早上7点还是晚上？

说话人 12 00:23:59

晚上7点，晚上7点一个总结会。

说话人 8 00:24:02

就跟踪每天改造进度呗。

说话人 12 00:24:04

对，希望他有线上的，有时候我要我要，比如说我周二周三如果得去去趟二厂，把它弄完。

说话人 8 00:24:15

肯定得有线上啊，这个是刚才是。刚才是不是有线上？

说话人 12 00:24:20

对，刚才就有线上。

说话人 2 00:24:21

对吧？应该有吧。

说话人 8 00:24:28

现在主要是是那个硬件方面改造，对吧？对。他们梳理了，比方哪些不符合要求，现在。是。我刚去问石总，我说石总有啥需要我干的？我暂时没有。

说话人 8 00:24:54

今天下午1点到3点多应该是有那个基地的高层过来参观，所以稍微那个，其他的就。

说话人 12 00:25:07

还还参观啊？还谁啊？

说话人 8 00:25:10

好像是基地的，就是那种什么 executive 啊那种，那种级别的，就高级别，不是只是说这个项目。

说话人 12 00:25:20

哦哦哦，就不是那个。那级别有点高啊。

说话人 8 00:25:24

对，像那种一般就比较好，就比较好过走一些，就像上次那个豆腐团的开发，就那个一般就这样。