

文字记录：20260924_165929 2026年9月25日

会议主题：20260924_165929
上传时间：2026年9月25日（周五） 10:40（GMT+08）
智能纪要：[20260924_165929 2026年9月25日](#)

说话人 1 00:00:41
今天开会的议题呢，主要是两个，看一下李雷审计发现项，组需要更新的时间，完成进展，等一系列的计划，看一下，各部门自己看一下自己的工作量，我们得需要整体梳理一下最后的计划完成时间，还有相关的现现在的一些状态，方案。第二个事呢，就是试弹器的这个安装的一个方案，做了个PPT，QA 这面跟生产这面的，还有你得看一下，没有问题的，李涛一会今天受累，或者是明天给给他，开会之前给他翻译出来发给。李炎龙，行吧，一会那个星涛，这面，那个什么，那个共享一下吧，一会大家看一下进展，顺便就登录，就是更新一下。进展到最后发到那个群里就完事，给那个谁？王旭。

说话人 1 00:03:26
各位稍等啊，我们换个会议室，这屋太小了。

说话人 2 00:06:24
行。

说话人 3 00:06:24
哎呀，不少人呢。

说话人 2 00:06:27
啊，行。

说话人 3 00:06:35
就是如果是他的，应该是已经更新了。

说话人 2 00:06:43
然后这个一会我们中文写完了之后，那个李涛受累给写上同学们对照的吧。行。清洗。

说话人 3 00:07:00

清洗验证与确认策略。

说话人 2 00:07:03

刚才写的什么？不是必须都是钱，是吧？这个清洁策略，我昨天听那个意思是，明天石伟军，明天朱石跟他们聊，跟客户聊，明天不是25号吗？明天跟他约会了，明天跟他们聊聊这个策略，把这个策略聊完以后，后面的那个事情的时间轴吧，我觉得咱就可以，就是咱俩刚才聊的那个事，就是按照那个什么来，按照他每一步的，我要把这个给他分解开，就是第一步。预计什么时候，PPC，pre-PPC什么时候启动？在这个之前完成第一步的，第二步什么时候启动？在第二步之前完。

说话人 2 00:07:47

第一步现在10月5号。不是，咱，我现在定的固相合成的以及第一个工序的完成时间就是10月3号。定的最终的完成时间就是10月3号，就是要在10月5号之前。所以按照按照步骤给它分解开，不就四步嘛？step 一二、一二、3A和3B，然后每一步的分别的时间，这个时间你就往上填，就按照那个启动时间，按照每，对，启动时间现在有了吗？第二步、第三步、第四步。第二步如果按他的计划的话，pre BBQ，他不先说10月5号吗？还是10月5号吗？如果10月5号，多少？11月3号第二步。11月3号，是吧？那就是11月3号，第二步的就11月3号。就10月底吧。可以，对，可以写10月底。咱能不能先把正常的那个过了？过了让他走。行。然后完事之后，志杰过完了，该走的都走了，然后咱们自己内部自己在内部过。OK。OK，你也行，先过，好多也这样的。发的先共享一下，然后定一下这个单子行不行？行的话，你可以把群。

说话人 4 00:09:19

对，就是。

说话人 3 00:09:21

这个，是吧？对。

说话人 2 00:09:25

哪还两个，是PP？

说话人 4 00:09:27

一个是CD，CD，又是PP。

说话人 2 00:09:47

你这个图画的不太清啊，图有点大。

说话人 3 00:09:58

那块重新调整一下吧，有点糊掉了。

说话人 2 00:10:03

对，这个图要让他看得清。

说话人 5 00:10:05

要不那个只画一张，因为现现在下面那一块应该是只放出一个。图出来。

说话人 3 00:10:13

你这怎么说？在这。

说话人 5 00:10:15

下一张，下一张，下一张图的话应该是只创一张，这个还是还是两。

说话人 3 00:10:20

也是两张。

说话人 2 00:10:23

对，就换一套。我就要不就换一套。不行，得换两套，你给他解释来回切换。上面总图画两套。我跟你说，单独示范器的策略的话可以写一套，最后再说放到一起两套切换的事。要不然你这个看不清，主要是看不清它。

说话人 5 00:10:44

那就是上面那套讲的时候先按两套兑换的，关键是你先看这个内容。第一张图啊，第一张图只是说清洗的那个策略这个问题，使用策略的话，第一个就是说首次使用的时候不是咱们用纯化水碱水，然后最后一遍还是纯化水进行冲洗嘛，冲完洗之后用代替整个装置吹干，吹干完之后再用水。换成注射水，然后通过这个无菌连接袋进到这个装置里面去，先第一遍先淋洗，淋洗完之后，再第二遍，它就开始进注射水进行使用了。

说话人 2 00:11:26

应该是先碱水洗，再纯化水洗吧。就碱水洗，不用吹干，直接注射水冲就行。只要排净就行了，不叫吹干，不叫吹干，叫排净，氮气可以排。

说话人 5 00:11:38

有没有把那个第地点排净，咱们写一下。

说话人 2 00:11:40

对，就是氮气吹，要不要吹干啊，对，就排净就行。对，我我的意思是你们的一次用纯化水、碱水。纯化水有必要吗？就直接是碱水，纯化水就完事了呗。

说话人 5 00:11:51

对，可以，行，那我把第一个那个。

说话人 2 00:11:53

然后使用氮气对设备进行吹扫。吹扫排净。

说话人 5 00:11:58

对，吹扫地点排排净。

说话人 2 00:12:01

然后呢用。不对啊，你，用。然后用注射水。你想直接这里改了，是吧？行。

说话人 3 00:12:10

直接给你改了啊。

说话人 5 00:12:11

直接改，改了之后我们就下来下来，图纸再再再美化一下。

说话人 3 00:12:17

这个冲洗的这些终点啥的需要给你加吗？

说话人 2 00:12:19

不用不用不用，这说流程就行。然后最后是淋洗袋，通过无菌袋，无菌连接器，这个淋洗，你能淋洗的到吗？用泵打呀，到时候问。没有淋洗球吗？我说我说的，你哪哪来的压力啊？动力怎么给这个水

转进去？转进去可以用那个 CIP 去淋吗？

说话人 5 00:12:42

啊，不是，他说无菌的怎么？

说话人 3 00:12:44

袋里的水怎么进到？

说话人 2 00:12:46

那个不用蠕动泵往里加吗？

说话人 5 00:12:48

这明显的说，还是说。

说话人 2 00:12:51

蠕动泵的那个压力能够吗？不是进去，但是。进去就行了。对。进去之后它不有 CIP 去循环吗？行。循环清洗吗？

说话人 5 00:13:00

那个到时候我改改个循环清洗吧。对，使用注入水对装置进行循环清洗。

说话人 2 00:13:07

然后最后你也是注入水，不也过到最后了，是吧？

说话人 5 00:13:11

对，所有洗的话就是一套流程就全洗了。那个第二点的话，就是说这个注入水如果超时限的话，就是说第一个。

说话人 2 00:13:22

不要写超时限，就是更换注入水。

说话人 5 00:13:25

就是按照时，按按照周期。

说话人 2 00:13:27

第二是定期更换注入水，现在应该定的是每两天换一次，就这样投吧，每天换一次水。

说话人 5 00:13:35

行，然后是方式的话，就是地点排净，补进注入水，循环淋洗，淋洗后排净，再次补入那个注水进行使用。策略型的话，到时候。

说话人 2 00:13:51

就是排净排净，对，先排。对。排完之后，再淋，淋完之后再加。对。对，可以这么行。

说话人 5 00:14:00

行，到时候这个图的话，到时候不行，我先画一张示意图。第二，第一张示意图这么画，第二张的话只说一下这两个货怎么导的形式。

说话人 2 00:14:09

嗯，对。

说话人 5 00:14:11

行，你你看看下面还有写的，就下面只是指出这个示意图对示意图中就是说一些低点排放的装置的位置是在哪？

说话人 2 00:14:23

写上吧，让他一块看一下。

说话人 5 00:14:25

对，比如说这个注水进的时候是这个，比如物料环路有个高点，就可以通过两个方向进行一个吹扫嘛，然后过滤器的这个策略的话是采用这个离线清洗的方式。

说话人 2 00:14:37

你这个地方是说排净，如何排净，是吧？对。如何排净？那你写一下，就哪条管路怎么排嘛？从哪个地方排？排到哪？肯定是结束，是吧？就你现在不是说排定的话，是从哪个地方的高点？

说话人 5 00:14:55

就是物料，第一个说物，进进去的物有个高点。高点的话是从两边进行排定。两个方向进行排定，然后设备的话，到时候设备上有低点，到时候把低点找出来，设备都是通过低点进行排定的。然后三个一顶部内部的话有个这个高点，从那边进，好吹的话就上边吹它，从这个地。

说话人 2 00:15:16

哎，这个，豹哥你们看一下，这个就他画完示意图，咱们施工的时候得按照那个高点和排定点，得有。对，做着做进去。对，别到时候出问题。实际上就是高点一个是往设备进口，进口的地方排废嘛，是吧？对对对。一个是往咱们的泵口排，是吧？

说话人 5 00:15:36

对对对，就是那个低点有往下坡的话，就是在泵的总排废管路嘛。在那个地面上应该做这个总排废管路，所有的点都回到那个总的排废管路上去。

说话人 2 00:15:46

还有一个周期，如果这么改的话，周期要多久？完成时间。

说话人 6 00:15:56

那个，这个完成时间，因为这个图纸还没有，就是刚发出来，我们还没有跟施工单位来碰。目前就是中秋节，停，不让施工嘛，中秋节之后到十一之间只有三天，这三天。是完成不了的，10月10之前是完成不出来，这三天是做不出来的。

说话人 2 00:16:13

不是，就让你完，预计完成时间嘛。

说话人 6 00:16:17

预计完成时间估计在5~7天。

说话人 2 00:16:21

那就10月10号呗。

说话人 6 00:16:24

就是现，材料不全。材料都不全啊，我在群里已经说了，现在主要是缺阀门。

说话人 2 00:16:36

就是写一下预计完成时间，我看他这个要求是什么时候完成？

说话人 6 00:16:40

我们可能做一个不完全合规的管路了，按目前的现场的这个材料和阀门之类的。

说话人 2 00:16:49

单管机就按照我说的吧，用隔膜阀，快开的，然后加 BD 的管。

说话人 6 00:16:55

对对。

说话人 2 00:16:57

但是这几条管路你得标出颜色来。还用标颜色吗？

说话人 6 00:17:04

那个 CAD 图上标了，我看了。

说话人 2 00:17:07

哪个哪个是国标的管？还用跟客户再说一下吗？哎，实际上这个客户没有，是吗？没有提这个项目。没有提这个事。现场领导如果跟你说放到 C 区。不是，不是，我是说这个事项没有在他那里。没有。就咱们实际上施工时间是什么时候？

说话人 6 00:17:33

那个。今天就开始。这两天已经把那个公用工程在做了，就是不涉及到 BPE 和这个排净相关的一些东西。氮气，空压这些，还包括。电器这块的放电什么的，都在做。

说话人 2 00:17:47

估计下周一，28号的啊。

说话人 6 00:17:50

对，28号，咱方案定好之后，计划28号开始做 BP 相关的这些管路，预计可能得在5~7天左右能完成。

说话人 2 00:17:59

10月1不也休，你不也休息吗？都干不了活，10月1到10月7。对。那快，最快我估计你得10月10月12号。

说话人 6 00:18:07

对。

说话人 2 00:18:10

行，那你就按这个时间写，因为这个如果说用的话可能是10，担保10月15号干的，得10月15号左右用。对。你就在10月10号之前得完成。

说话人 6 00:18:21

我刚才说到的就是因为缺阀门嘛，目前件的话现在还不知道缺不缺，我们跟现场情况，目前估计着应该是够。阀门这个事情，你们要不要跟客户说啊？

说话人 2 00:18:36

阀门多会来呀？

说话人 6 00:18:39

咱们买的下一批阀门大概在15号左右到，10月15号。

说话人 2 00:18:44

好，那你这来不及了。

说话人 6 00:18:47

对，而且这个阀门现在用国标的隔膜阀的话，它的尺寸是跟 BP 的是尺寸是不一样的。

说话人 2 00:18:54

不是，你国标的现在有多少？够不够？

说话人 6 00:18:57

够，多少都够。咱们现在。手里能有，那郭德鹏他不是买了300个吗？我们手里应该还剩了一些，国标的方案是够的。

说话人 2 00:19:08

你听我说完，用国标的隔膜阀配 PPR 的管，用快开接就完事了，反正带问题他也不要接太多了。

说话人 6 00:19:18

行，可以的，明白。

说话人 2 00:19:19

明白吗？刚才群里不都跟你说了吗？就先这样这样配着，叶龙，没招了。

说话人 6 00:19:28

然后另外就是对于排净的位置，今天不是拿那个焊样不也去看了嘛，就是目前我们现场条件能做的。

说话人 2 00:19:37

你先听我说完了。行。10月15号生产完了之后，改造还得需要把这些东西重新都得做一遍。这个是水刺的，肯定是客户会特别关注，这个是 PPQ，我肯定要把它换掉。对，等那个换掉，明白吧？今天在群里不也跟你说了嘛。

说话人 6 00:20:02

行，没问题，然后另外就是排定的问题。目前我们，根据现场，目前我们现场条件啊，最多就是能保个3D，3D以内。

说话人 2 00:20:19

排径，哪个排径要保3D啊？

说话人 6 00:20:22

所，就是所有的涉及到排径的，涉及到要保最短的，那个位置。

说话人 2 00:20:34

有什么必要2D？我也不知道那个客户咋想的呀。他要求必须2D。人家那个，他的要求不是叫。能排净吗？他没有说要多少。反正我得到的消息就是行业。那你就写一个问题嘛，我就问他一下，就是这个 CIP 的，我们3D可不可以？对，写我在这标，标注一下。给他写了。

说话人 5 00:21:01

比如说目前这个三光，但是按照3D来做，看能不能满足要求。

说话人 2 00:21:06

嗯，行。可以。告诉他就2D，货期特别长嘛，是吧？就3D，如果是3D的话，就是10月10月10号能完成，10月10号之前能完成。如果是到2D的话，需要多久？

说话人 6 00:21:20

如果涉及到2D的话，目前那个 GMP 隔膜阀还没有买，货期6周。

说话人 2 00:21:27

抓紧买吧。

说话人 6 00:21:28

买不了，现在就等着跟雅光那个人再碰，他能不能给我们规格和型号，还有角度，主要是这个角度问题。

说话人 2 00:21:36

啊，你6周，你，那你写加6周呗，如果说从现在开始6周，是吧？现在也不行，那得26号之后了。

说话人 6 00:21:47

对，现在就是方案雅光和那个汉邦那块，现在都还没有提供嘛。所以他们现在这个阀门选不出来，选不出来的话我没法买。然后就是选出来之后，我这块可以第一时间去报上去，报上去之后采购这边要报价，然后要选供应商，这块应该还得考虑点时间。

说话人 2 00:22:17

这个没法提前买这个阀门，是吧？

说话人 6 00:22:21

对，是的，有些确实没有办法提前买。

说话人 7 00:22:25

其实我应该可以提前询价，就是他这个角度有差异，但是价格应该不影响吧。

说话人 6 00:22:34

应该是，那可以先提上一个采购，先问一下价。

说话人 7 00:22:37

尺寸定了，先询价吧。

说话人 6 00:22:40

好。

说话人 2 00:22:43

或者说，手动，考虑手动，能不能提前？

说话人 6 00:22:50

如果就是纯手动，就可以，我们可以焊成3D的，这样的话跟着下一批的整体的改造，应该是可以做，全做出来。

说话人 2 00:23:05

那还是一个3D多长时间？2D多长时间？就还是要有时间，让他选嘛。就你们确认一下这个时间到底多长时间能完成2D的人。那行吧，郭哥。

说话人 7 00:23:27

行。郭哥。

说话人 2 00:23:28

嗯，那就3D和2D多长时间吧，让客户看看怎么样，方案没有问题的话就看看谁，然后时间，下一个。

说话人 8 00:23:35

那个3D的话，他应该肯定会问会不会，能不能就是洗干净，这肯定是他会问，如果洗不干净的话，都洗干净了，那他肯定还是要求2D。

说话人 2 00:23:53

3D能不能洗干净，是吧？

说话人 8 00:23:55

对，这个可能就涉及到清洗方案的那些问题了。

说话人 2 00:24:03

你给他写一下，就3D，你这个3D的给他写一下，就目前咱们国内的供应商不是说3D的清洗管路，3D设计是可以满足，可以洗干净的吗？

说话人 6 00:24:13

就这几天跟供应商这边交流啊，就是这三家嘛，然。的，都是他们清洗应该都是按3D来。

说话人 2 00:24:21

所以我的意思是说，能写上3D，3D前提是咨询过国内的设备供应商，他说的清，干净，可以洗干净的，把这个前提写上，然后2D的话肯定是够保够保险的，但是2D的时间，这别的还有啥说的吗？

说话人 4 00:24:55

下一个，下一个，没有的话，到时候我们把这俩。

说话人 3 00:24:58

3D的话，他会不会让你做验证去确认？

说话人 2 00:25:02

没事，他他说再说呗。

说话人 5 00:25:05

那这样吧，就第一张写个总的示意图，然后第二张、第三张的话就。

说话人 5 00:25:08

Now, thanks. You go serve it as well.

说话人 5 00:25:11

一个示意图，然后把这些管路低点排气，跟这个措施写一下。

说话人 2 00:25:14

嗯，对。

说话人 5 00:25:15

行，那就我们先去写这个。行。

说话人 2 00:25:18

你弄完了之后重新再发到群里。啊行。然后李涛那个他弄完了之后，你稍微给翻译一下吧。哎，繁星，你看看那 BP 有啥？有，你帮他润色一下吧。还有还有李博士。嗯，好，谢谢。下一个。

说话人 8 00:25:35

这个这个图是不是有点太小了呀？这个。

说话人 2 00:25:39

对，按单个设备就大了。

说话人 8 00:25:42

哦行。

说话人 2 00:25:48

先看一下工程，这边改造的，让洪杰他们过完之后让他们先下。洪杰，你一会稍微看一下这600的块，跟洪总当面汇报一下，我担心洪总是不是一会就要走了。

说话人 7 00:25:58

没事，先洪总那边，那好吧，我我看到他报价了，还。但是那个搅拌还要加吗？

说话人 2 00:26:05

搅拌它不就是个下搅拌嘛，我们让他给换成个防爆电机的那种。

说话人 7 00:26:11

搅拌还是要有，是吧？

说话人 2 00:26:13

对，因为你这个项目完事之后，可能别的项目要用，你用不了了，要没有搅拌。

说话人 7 00:26:19

那意思说只是说临时先不再搅，是吧？对。后面再加搅拌。

说话人 2 00:26:28

对。

说话人 7 00:26:30

好的，那我了解了。

说话人 2 00:26:31

就按照搅拌走就完事了。他改造完了就要把罐子拿过来，要不然的话八月十五我就担心他们都都都休息了，然后定就定不了了。等一下那个什么。这部分。那个那个相关项。

说话人 3 00:26:48

这吗？

说话人 2 00:26:48

这我好像有好多他。对，往下。对，就就就就。好多是涉及工程，不只是改造涉及工程，其他也有好多涉及工程的，不只是改造，好多都涉及工程的。那先先把这过了吧，一个个来，别着急。

说话人 3 00:27:04

管路坡度不满足的。

说话人 2 00:27:07

管路坡度不满足的，然后这边一，进入是什么什么什什什么进展？

说话人 6 00:27:12

目前所有的管路验证已经通过了，所有的坡度都是满足要求的。就提供证据呗。对，咱们验证验证文件里面有他们拍的坡度的照片，就是测量的那个坡度仪的照片，可以给客户提供一下。

说话人 2 00:27:29

东东你稍记一下啊，到时候你跟青岛再核一下。确定能满足啊，包括软管，还有软管呢。

说话人 6 00:27:40

软管，我不知道他们验证怎么过的这块。

说话人 8 00:27:44

他们那个，咱这个标准统一吗？因为我看我今天听到他们验证了，有人会说到底是怎么去测这个坡度，他们有的可能。不知道怎么测，怎么把尺子都压弯了，或者有的地方好像什么尺子放不进去，我不是特别清楚，但是我只是想问一下，咱们这个厚度的有一标准是一致的，确保这个是没问题的。

说话人 3 00:28:26

你是没有验证的人。

说话人 2 00:28:31

这个我感觉还得一校管一校管的确认啊，这个不能就说现在已经完。

说话人 6 00:28:35

这个当时我记得验证之前，QA 的，还有验证组的，还有我们开过一个会，当时是定过整个坡度是怎么检查，什么标准，都是有的。

说话人 2 00:28:46

我知道，要不你就写这工作正在梳理进行中，别别写这么决绝了。对，我觉得这个。行吧？

说话人 3 00:28:53

这一这一列是啥？这是是预计目标完成时间吗？对。对。

说话人 2 00:28:59

然后那个，是，对，你是，里边也看一下，我这个这翻译啊。是是，确实已经完。他这个这个上面，对，写的是你那个。预计的完成时间写10月1号啊。别写差了，我上个厕所。10月1号。不是，你们看一下，看，所以说。1周。不行。10月7号启动，你可以稍微晚一点啊。不是，你按照那个什么，不是PPT，这第一步的是几号？第二步的是几号？第三步的是几号？他们今天说5号启动的第一步。是啊，给他写清楚了。第一步的预计是5号。对，我我我也听到的是第一步是5号。是，我就说的第一步的是几号完成？第二步几号完成？第三步是咱们分步走，不要都给他一下报个时间，到时候。10月1号，因为你电商不是给我整完了吗？

说话人 2 00:29:49

我建议第三步给他写上，就是 Pro DTO 之前，生产前，或者写个11月几号？11月20号还是18号？你你是这样，第二步的启动时间不是11月3号吗？我们刚才定的，包括前面那个也是，都定的10月底，大概打个几天提前量。对。我建议你这个不要这么写，按步骤说，因为第一步、第二步他们没有要求过渡。人家那上面没说哪一步，写了。刚才说可。全部步骤，我说前面，对，第一步。肯定是。这还给你写了 all steps，你咋整？不不，就算 all step，他不也是根据他的要求吗？对，他的要求来。人，不，所有步骤，所有步骤的意思是所有的步骤的管路都得改，阀门都得改。是，只要改，你是，你也

得测嘛。对。前，前提是他得按照他的要求标准，他标准里面。step a 跟 b。对，他就是 step 3AB，他没有没有三四，他步骤就是1、2、3A、3B。这个这个。

说话人 3 00:30:48

3A就是制备。

说话人 2 00:30:49

3A是。设备重化，最后是沉降干燥，超滤沉降干燥。这个应该是从3、3A、3B才开始要求，2应该也有，2要求尽量排净，1就没要求，最早的时候是这么说的。你你你。有有标准。关键他这个地方的问题是现场发生什么？不是。转路坡度。樊潇，是不是就是那天在超率门口的时候看到，我也看了说里边是不是没有坡度，所以才记下这一条吧。那你这一条，你要没有坡度，你要把它的。是不是，他不是，他是问了一下。

说话人 3 00:31:23

他是目视看不出来坡度，实际上咱们是测的。哦，OK，OK。

说话人 2 00:31:28

还有他文件里面也并没有要求所有步骤都要有坡度，所以这个我觉得就不要写1、2了，如果你写的是默认1、2，就必须按照他的做了。只是说根据他的文件有坡度的，我们进行检查。但是你现在要做一个事啊。我在想，你要回这一条的话，是不是要把你的如果你说我目测，目测是看不出来，但实际上它的坡度能达到百分之3或者2%，举个例子啊。你是不是要考虑给他做一个总结啊？我一共测了，比如说50条管路，50条管路都分别是3%以上，你不能最后咱拿嘴说呀，说我这些都测过了，那估计。这个，所以就有个A是吧？这是计划嘛。对。计划怎么干？那就是给他。我觉得你就是计划里面，计划里面写的，我们计划对这个平的这个平的管路，或者说直的管路呢，水平的管路，做坡度测试。他之前也有。或者说你之前装的时候就已经有测试了。有。那有记录吗？有，那把那个拿出来做一个证据往上一附就行了。对，他们做过，但是他得排查，因为有可能就怕有漏。

说话人 6 00:32:40

我解释一下啊，当时跟我们说的是客户要求四类管道是有坡度，强制要求的，所以现场四类管道全调出来了，然后一二三类的应该是有坡度，但是没有调，按1%调。

说话人 2 00:32:53

那个你这个地方的四类指的是哪？啥叫四类？

说话人 6 00:32:56

对，测也是按测的四类。

说话人 2 00:32:58

客户给了一个管道的一个。

说话人 3 00:33:00

评估的表格。

说话人 2 00:33:01

对，评估表格，你发给刘总。那他四类指的啥？四类指的三四部，三四类的呗？

说话人 3 00:33:06

不是不是，他是根据那个。步骤以及接触的什么物料。

说话人 2 00:33:14

接触什么物料？

说话人 3 00:33:15

对，这个物料的风险。

说话人 2 00:33:17

对，对，我觉得这个，那可以啊。这个你们写的稍微时间长一点，别写太多。

说话人 7 00:33:25

之前不是说你们要针对每条管路，要每个设备都要排查这个不合规项嘛。

说话人 3 00:33:31

对。做了吗？虽然说没有坡度要求，但他要求是满足排净。对。你没有。你你所以说你没有坡度，你上哪去排定？

说话人 2 00:33:43

对呀，没有坡度咋排定？有坡，有一定坡度，但不是要1%。

说话人 3 00:33:47

对。

说话人 2 00:33:48

你可以1%。你0.5。现在现在。0.5他要。但是从他这。从这个效果。

说话人 3 00:33:54

从他这说的，他就要肉眼这种明显能看着坡。

说话人 2 00:33:58

所以你1%。我觉得这个也别太太夸张了，这个就写就是排查，就刚才这个不有个 action 嘛，其实和你其他的，咱们也计划是逐条管路给他发过去让他确认嘛。给他写上逐步骤，然后。逐步骤、逐管路进行排查嘛，这个咱们咱们不是对他有要求嘛。然后给他写上逐步骤，然后评估，然后排查。对呀，这个。先写评估，再写排查。或者排查评估。而且这个他们说要逐个发给他去确认嘛，而且这个要有个计划，比如说哪些什么时候开始，开始了哪些，什么时候给他，让他确认有没有问题。就每，所以说每周应该有有一个和他们的交流，就是这周排查哪些，下周排查哪些。

说话人 2 00:34:40

给超哥进展，相当于写一篇 PPT， 是吧？他不是说要发给他去确认吗？或者视频或者照片，他们说过吧。大哥咋发给他呀？就是让旭旭姐联系会议嘛。不就是每周给他报个进展。不是，你得发给他，让他确认这个管路怎么回事，你是每天拍还是咋的？他也看不，他也看不出来呀，你发那个。他说了要给他拍。拍照片。拍照片。多的是。不，他他哪有时间一个一个去确认啊？人家说了这个事。

说话人 8 00:35:12

对，他说的就是说，比方你，比方这个这个配液系统，你这块改造完了，那行，把这，他相应的管路我都给他。从头到尾拍一下，他可以看这个，如果有不满足的，他再跟我们反馈。但是他当时有说可以这么做。

说话人 2 00:35:31

对，所以我觉得这个时候就一起给他看了，一起给他发了，就完了。

说话人 3 00:35:45

这是啥意思？

说话人 2 00:35:46

这是目前，就类似于现状，目前的做法或者现状，或者目前状态，是吧？目前状态就先，这一次，这三，这四。管路进行改造，安装完毕，逐一正在确认，调整坡度，工作成本。

说话人 2 00:36:27

试验中这个什么时候能完成？C1、C2管路给它写上，C1、C2管路之前。评估，会有坡度要求。未递交改造处理。

说话人 2 00:37:12

其实你们。先看着下边那几个的周期啊，别一会问又得半天，刚才写的时候。世建东。金柱啊。那个。

说话人 6 00:37:28

哎哎，这个是，这个是孔灯的话，我们今天那个供应商给回复了，咱们自己买的话，预计货期10天左右。

说话人 2 00:37:40

直接安装呢？

说话人 6 00:37:43

安装的话。

说话人 2 00:37:44

哎这个不着急，这个写比例装。

说话人 6 00:37:46

对，因为有些罐子还没有到。

说话人 2 00:37:48

都得反馈。这个这个好。

说话人 6 00:37:51

是说，就比如说这样，你看，因为咱们还要换，那关还没到。

说话人 2 00:37:57

预计就是11月18号。或者11月末。没事，所以说你就直接写周期就行。写11月末就完事，那11月末能到吧？能改完吧？

说话人 7 00:38:11

可以。

说话人 2 00:38:13

对呀，全部更换，11月末更换完毕。

说话人 6 00:38:17

行，可以啊。

说话人 7 00:38:18

对，他本身就 PPU 之后嘛，他不着急。

说话人 2 00:38:21

啊，这不就完事了吗？别磨磨唧唧的，这个就写整体设备链。可以写汇总，采购扔一下。

说话人 2 00:38:42

进行确认，对，缺少的进行采购，这写啥呢？没有叫 NA。不是 NA，正在建立，不用每一个都写，说清楚就行。这个 G 和 H 都一样的排查清单，对吧？这不就完事了吗？然后这啥？有没有疑问？

说话人 3 00:39:15

有没有什么疑问？我没有疑问。

说话人 2 00:39:23

其中还可以中间。

说话人 6 00:39:28

是的是的，这个我们跟电气这边就同步在做，到时候提前会提前做，提前放线。

说话人 2 00:39:35

这个，这不是那谁的吗？那个 IG， 是吧？材质的这个是，就是哈，那个辅的话有那个套管，是吧？

说话人 3 00:39:48

有啊，现在就有啊。这个法兰的。给它拉短点呗。

说话人 2 00:39:55

你这个不要太长了就行，1500升，1500升。

说话人 3 00:39:58

时间。

说话人 2 00:39:59

11月18号，这个 demo 前。demo 前。demo 前。demo 前，你不是到10月5号。demo 的第一部的 demo 是10月5号启动，第二部是号启动，第三是11月21号启动。这指的是哪？不是配液那个吗？

说话人 3 00:40:19

是。这是配。第三步，浓盐的那个。

说话人 2 00:40:21

你现在里边不有那个插底管，是吧？

说话人 3 00:40:24

对。

说话人 2 00:40:25

拉短点的。

说话人 3 00:40:27

对，这个都拉短点。

说话人 2 00:40:29

这个其实是10月5号，这个得抓紧改。

说话人 3 00:40:32

所以说哪天嘛？

说话人 2 00:40:34

金柱啊金柱啊。

说话人 6 00:40:37

在啦在啦。

说话人 3 00:40:38

把那管子拔出来，拉短点，尺寸一会下来我告诉你需要几天。

说话人 2 00:40:44

你别溜号啊，你这个就得，还得赶在那个什么呢？一，那个八月十五完事之后，就是28、29这两天呢，要不然的话，你10月1号去。又动不了火，又施不了工了。

说话人 3 00:41:03

十月一之前呗。

说话人 2 00:41:04

给他写上，十一，2026。

说话人 9 00:41:07

这个没事，这个你们啥时候能改，我们安排人过去就行，这个不就拉一道口嘛。

说话人 2 00:41:13

对，这是确认拉口就行，后面。

说话人 9 00:41:15

对，你们定好时间，比如说能能拔出来，能那什么了，我们就安排人给你拉一下啊。

说话人 2 00:41:20

不是，给他写上，现场有。没事，他不用写，他他说了就行了，这是计划，按照计划，就是同意就行了。刘卫就行了。不用费心。别别写那么简单。没问题。你给这干。不是，你赶紧。

说话人 3 00:41:37

行动计划。行动计划。就是提供材质证明。不是。人家问你要材质证明了，不是？布置并确认材质吗？现有。

说话人 2 00:41:52

插底管的。

说话人 3 00:41:54

现有长度进行调整呗。

说话人 2 00:41:58

回顾。回顾。回顾绿化新的插底管的安排，确认材质。再往下走。泵呢？

说话人 3 00:42:11

换泵呢？泵能什么时候到货？什么时候装？金卓。

说话人 6 00:42:18

这个泵的话就是跟着咱后面大改造一起装呗，大概是在。

说话人 3 00:42:23

咱们一旦 PBQ 之后。对。这个变更人家，哼，到时候就不是咱能不能变了，是他那边能不能接受咱变。你就写晚点呗。

说话人 2 00:42:39

写晚点可以，咱们提前干完。觉得呢？

说话人 3 00:42:45

PBQ 结束是什么时间？17年1月份的吧。

说话人 2 00:42:51

PBQ 结束，发群里了，看一下时间。1月24号，哎，不止，还得晚，月底，还在更新呢。

说话人 3 00:43:11

现状就是使用。试用结束后，进行，用吹干。

说话人 3 00:44:09

问他问题，没啥疑问啊，就问他，说 PQ 之后能不能换吗？不问了。

说话人 2 00:44:18

我也觉得。

说话人 3 00:44:19

那是一个。对呀，管路改造的事。哎呦，这个他们的来劲了吧。就是咱们整体的改造。

说话人 2 00:44:28

不是 PQ 之前。

说话人 3 00:44:31

这是。就是11。

说话人 2 00:44:32

这是所有步骤吧。这肯定是要改。

说话人 3 00:44:39

所有步骤。

说话人 2 00:44:40

那他预估都要一个月。

说话人 3 00:44:43

这预估少了。

说话人 2 00:44:45

你这像这种是不是都要分解？按照步骤分解？因为我看了你每一步的启动时间，其实差的还挺多的。嗯，觉得周期长。是的，周期比较长，你第一步启动和最后一步启动中间差两个月。

说话人 4 00:45:04

嗯，对。

说话人 3 00:45:07

现在就是方案，现状这是，现状还用说吗？现状就是他说的这个呀。

说话人 2 00:45:19

绝对不用说。

说话人 3 00:45:21

计划。

说话人 2 00:45:23

重新。对，还是跟上面一样，就是你得出掉房子给他确认。

说话人 3 00:45:28

重新设计中。

说话人 2 00:45:29

嗯，改了。改造完之后。不需要跟他们再确认。重新设计中，待方案确认。不是，这是计划。知道，待方案确认，然后重点与。

说话人 3 00:45:50

李兰李兰团队。

说话人 2 00:45:52

对，讨论执行。

说话人 3 00:46:06

这个有协调有啥问题吗？

说话人 2 00:46:09

就是你自己看一点啊，有没有问题？这个时间点咋写啊？

说话人 3 00:46:13

那个就是三类，那个3D、2D的，你就要在这跟他。要不要我？拆不拆我？

说话人 2 00:46:21

验证前我验证11月，11月25号，10月18，10月18之前就必须全部搞定。这个最终是10月18吗？当时的排的10月18。对，10月18，10月18之前所有的必须搞。当时还那个。

说话人 2 00:46:56

干干干。这个时间是问他们要的，是吧？王旭给我的，最新的，项目组的。

说话人 7 00:47:08

行。这个当时也是要问。哎，那个。

说话人 2 00:47:11

是不是这个 CM 不需要吧？说啥？红杰没听清。

说话人 7 00:47:16

我说这个当时是不是也要确认说他是不是那个第，就第一步、第二步是否需要呀？

说话人 2 00:47:22

对，这给他写上。

说话人 2 00:47:33

你针对于第一步。

说话人 9 00:47:35

新涛。

说话人 3 00:47:36

我在。

说话人 9 00:47:37

就是你写的 CIP 管路的三，咱 CIP 不都不要了吗？怎么还写 CIP 呢？

说话人 2 00:47:44

有一部分要啊，有一个。是啊。超滤的是需要。

说话人 3 00:47:47

那那一会改成物料管线上。

说话人 9 00:47:49

对，我觉得这个是不是刚才说的主要是排净啊？就别写这个 CIP 这个字眼了吧。

说话人 2 00:47:55

对。可以写排净。不是，你会有11月21，他希望11月21，怎么可能？哪一步？咋不可能呢？不是第三步吗？第三步就是11月21日啊，我得到的也是11月21日啊。不可能啊，他说的他，demo 结束了需要四周的文件整理时间呀。demo 几号开始结束？28呀。那不就11月28吗？11月28，对啊，他需要四周的文件整理时间，放行加文件整理需要四周，是不是他这时间改了？

说话人 3 00:48:50

下一条是隔膜阀角度的事，丁正。

说话人 6 00:48:58

哎哎，这个隔膜阀角度目前现场除了一些屋顶撞顶的之外，涉及到改管路的，其他的都已经调整完了。这些。有些管它不是比较贴顶，比贴的比较紧嘛，就导致阀门没有角度。那个阀柄没有角度调出来，如果往下降管。

说话人 7 00:49:21

可以改，是吧？

说话人 6 00:49:22

后面可以改，后面可以改，但是改完之后就这个管非常低，人，那个管可能在人头的位置，现场会很多这种管路。

说话人 7 00:49:31

那我先给完成时间，现状就说可能局部是空间受限的这些位置的话，有这种角度不合格的。

说话人 6 00:49:38

对。

说话人 3 00:49:41

完成时间，也就Step2、Step3是涉及到角度的，关键是你那个Step2那几个。

说话人 2 00:49:51

Step1也涉及。

说话人 3 00:49:53

这M1没有隔膜阀啊。

说话人 2 00:49:55

合成仪上也有一些隔膜阀。

说话人 3 00:49:57

合成仪还有隔膜阀呢？

说话人 6 00:50:00

这个隔膜阀完成时间跟上面管路一起呗，到时候咱们后期管路安装完，就顺着就把角度全调完了。

说话人 2 00:50:07

这里也只能写一起，这个最终完成时间就刚刚说11月18号，也就咱那个时间。如果他21号投料的话，那咱可能还得往前写一点，还得有点余量。21，21的话最好是15号，11月15号。还是写18，反正就是，咱们还是18，反正就是没有余量了。

说话人 6 00:50:36

按11月18的话，有些排进一点的阀门，如果是说必须要2D的话，这个18，11月18应该有可能做不出来。

说话人 2 00:50:45

你做不出来，你想办法，那你怎么办？

说话人 6 00:50:52

阀门，比如说客户就回复了，必须要2D，那我们这些特殊的一些，就必须得等到了之后才能完成。

说话人 2 00:51:02

所以你们不是梳理了吗？现在还差哪些？你就别给客户说了18号，他实际上18号完成不了。

说话人 6 00:51:11

这是我，我是这个意思，我说看一下你们到时候跟客户怎么说。

说话人 2 00:51:16

不是怎么说，你现在不是说时间吗？你现在实际上时间是什么时间吗？

说话人 6 00:51:22

因为现在刚才说的 GMP 隔膜阀还没有买， GMP 隔膜阀就要6周。而且涉及量还比较多，不是一个两。

说话人 2 00:51:38

现在分两个思路去说啊，第一块刚才说的，如果说不涉及到 CIP 的话，那那些阀门是不是就不用买了？

说话人 6 00:51:44

也不是，工艺物料物料的排净如果要2D的话也得用。

说话人 2 00:51:51

物料的排净2D也要用，那就是如果是3D的话就可以短，2D的话时间就长，是这意思吗？对。那就写呗，有两个时间嘛，一个就是如果说是物料转移是2D的话需要多长时间？3D的话需要多长时间？这个让他去选嘛，行吧？现在是3D的话，都什么时间能完成？3D的话，18号肯定没问题，是吧？因为你都买了，是不是？

说话人 6 00:52:29

嗯，这个这个我们再捋一下那个到货到货的情况。

说话人 9 00:52:33

不是十一月十八号是安装完成时间吗？

说话人 2 00:52:39

十一月十八号不是啊，是整体咱们的完成时间，就上次咱们。

说话人 9 00:52:44

那不光是我们我们工程的呀，你们还得评估，你们验证的呀。

说话人 2 00:52:49

对，这个是加了的，看一下，就咱们最早不是排过一个表吗？我给你找找。

说话人 6 00:52:55

那那个这个，这个18号是完成不了的。

说话人 9 00:52:57

之前排过的那个表跟那个什么都不一样啊，跟现在的改造内容都不一样了呀。

说话人 6 00:53:03

洁净，制备间里头，诚信那几个8000、3000的罐子，他改完就11月初了，就已经五六号了啊。

说话人 2 00:53:11

要求在10月3号完事啊，10月3号。

说话人 6 00:53:15

对，他11月5号才能改完罐，然后我们还有管路施工，现场还得需要时间，所以这个10月18号完成验证，这个我觉得是。不现实。

说话人 2 00:53:25

那你们得发邮件报给领导说一下，要不？那这个时间完全错过了很多呗，意思是。那今天开会领导还问呢，反正我不知道这信息，我跟领导说按照之前的进展是，那个改造方案还是11月18号，领导说啊，今天早上8点开的会。我看一下之前的时间啊。

说话人 6 00:53:53

我记得咱们之前不是更新了一个表嘛，当时客户提完问题之后，当天晚上咱们熬夜搞了一个表，那个表上时间当时就写的是诚信的灌入管，完成时间就是在11月初。

说话人 2 00:54:11

那所以说咱们如果按照最新的再再排一版计划，那这样的话。那你们看看再梳理梳理，今天晚上先这样写，你今天晚上弄完之后，把它你填一下，明天早上我们再过一遍。因为验证计划和清洗计划应该是变动不大的，就施工时间嘛。晚上不开会吗？我说这个晚上不开会吗？是吧？晚上有有吗？你不是周五吗？周五多少开？周五晚上。是啊，我说他们先拿不准，我说金柱这边跟豹哥再估一下时间，再排一排，今天晚上你们看也梳理一下，明天早晨这个表咱们再重新再过一遍这时间，还怎么，你们先先把里边能填的东西再填一下，金柱。

说话人 6 00:54:49

嗯，行行行，我这边跟豹哥我们再捋一下。

说话人 9 00:54:52

关键是改的，关键是方案得定啊，你方案不定，你怎么排时间呢？

说话人 2 00:54:58

不是方案不定，刚才金柱不说了吗？改那个成新的罐，它的时间都都不行了。

说话人 9 00:55:04

就是与原来改那个洁净区的罐就没有在咱们的改造计划内，就只是加这个罐吗？剩下的还都是按原来的方案吗？

说话人 2 00:55:13

之前买咱们制备的那几个大罐的那报口肯定在方案内呢。

说话人 9 00:55:19

结晶区的那个罐没有在方案内，峰哥，你可以翻之前咱定的那个方案，方案一，他就没有在这个，当时那个结晶区的罐没有在这个方案内，当时说的很清楚，因为那个罐涉及到夹套都要给他抠开才能改。

说话人 2 00:55:35

不对呀，我看看。

说话人 9 00:55:37

应该可以发那个方案。

说话人 3 00:55:38

应该就没有，是上周客户来了，觉得咱那个罐不行，然后又加进去的吧。是吧？豹哥。

说话人 9 00:55:46

是的，当时咱定的就只是换那两个哈氏合金的罐，剩下的罐，还有那个超滤的罐，剩下的罐全都是不换的，这增加了好多工作量，并且那个结晶那个罐是很难改的，当时咱定方案的时候，这个说的很清楚。

说话人 2 00:56:05

改这罐口，就主播那说的。

说话人 3 00:56:09

罐口就是客户走之后，对接的诚信，对接的金柱这边。

说话人 6 00:56:29

而且还有一个问题，就是现在咱的 PID 图出不来的情况下，我们估的时间可能也不准。

说话人 2 00:56:35

是让我26号来，是吗？不是，我26号本身就来呀，就我27号上班，是吧？啊，行，嗯嗯，啊，嗯。嗯，行。

说话人 2 00:57:19

所以说刚才说的，最后我们再把所有的时间表再重新捋一下，如果确实现在时间改了，那得再重新捋下时间，还有这个节点再确认一下，如果确实变动很大的话，那得抓紧跟领导说。

说话人 7 00:57:33

对，这应该跟上次那个表一样。对。各个系统，各个设备的。

说话人 2 00:57:38

对，就按照最新的最新的这个计划方案，然后看看时间是不是不变。伟哥，这不金柱说了嘛，改那个得需要多长时间？你们先报一下，然后明天上午不行，咱再开个会，一块再过一下呗。就这一项跟之前不一样了，是吧？不是，还有一些客户来了，是先实际上那些改这个口，改那个口，因为之前没有嘛。改哪个口？就比如客户提上那些，什么要分开那些，对，就一个单口那种。

说话人 3 00:58:06

那些都。小问题。那些在咱们的管管线里边都能过去。

说话人 2 00:58:10

你就说沉淀的，对，就直接改了。我这大活的话。就这一个嘛。

说话人 3 00:58:14

大活就是这几个罐。

说话人 2 00:58:15

还有那个，对，他是可以补充的，有了，是吧？就这个，这个是换新罐嘛，是吧？没有，他不是导罐，就会改光口嘛。

说话人 3 00:58:27

配液的那个地方还有几，1000升罐要换，之前那个也是方案里边也没有的吧？

说话人 6 00:58:34

是的。

说话人 2 00:58:36

就是把配液的那几个都换新罐，之前的里边没有，还有这个，旧罐要改那个什么？不对，配液那之前有换三罐。换三罐。换三罐，现在是变换六罐嘛。对。换六罐还得加一个，原来是改那个3000的 HC 的管口，现在要变重新安装一个3000 HC 的。不是，之前就是按照重新装的嘛。之前不是吧？

说话人 9 00:59:03

不是，没，就是从来没考虑过要新装一个3000的哈氏合金的阀。

说话人 2 00:59:08

这不是。之前不是说哪个呢？就是把那个多带三的那个嘛。

说话人 9 00:59:13

不是，那个那个你搞混了，那个是批次配液的，跟这个没有关系，那个阀。

说话人 2 00:59:18

不是，那那个批次配液现在不考虑了。

说话人 9 00:59:20

对，我知道，所以说那个三尖政府跟你现在就没有关系，之前就没有考虑过装这个三尖政府，只有批次作业的时候考虑过。

说话人 2 00:59:28

所以现在不考虑了吗？宝哥，要装它。

说话人 9 00:59:31

装它，装哪啊？

说话人 2 00:59:34

建建柱它上，装到那个中试车间那个。

说话人 9 00:59:37

这个是，这个是谁提的？谁定的呀？

说话人 2 00:59:41

定了好多天了，都。

说话人 9 00:59:43

这个定过吗？金庄。

说话人 6 00:59:45

当时就是说要看看那个配件间那个顶，要装配件间里头，把那个零二拆掉。

说话人 2 00:59:49

配件间装不上吗？就看哪个周期短嘛。现在现在的问题，上次不是开哪个会了，不说了嘛，如果楼上改那个釜的话，楼上有涂料了，那动会就动不了。后来不是说要改把多在二多在三的装上嘛，那个化合成符。

说话人 6 01:00:10

对，就是那个，如果装配液间的话，我们这块需要走设计，然后出，得让那个设计院出那个钢平台的设计，还有那个加固的设计，然后才能去装这个罐，然后有了图了能做钢平台。

说话人 2 01:00:23

整呗，说那么多也没用啊。就看哪个周期短嘛，是吧？

说话人 2 01:00:34

这个再评估一下吧，评估一下明天上午咱们开个会再一块过一下吧，把这几个变动的跟大家同步了，就刚才也说这一个，两个了，现在还有那个制备间的那个罐口的改造，就三个呗，是吧？原来换三个罐变六个罐，原来的那个哈氏合金的三合一那个反应釜要改罐口，现在变成要安装这个釜。然后还有一个事，还有一个变动，就是还有装一个1500的那个什么，那个 CIP 的那个罐，是吧？高磊，那个就看曾文龙能不能来得及，他真的来得及吗？他有反馈了吗？不知道。

说话人 3 01:01:13

曾文龙今天方案都没碰呢。

说话人 2 01:01:15

曾文龙没没，不搭理你，找他人家说了没时间。这个就是刚才说的，如果是确定好了不改，那就全部按照不改推了，不改推了就全部需要清洗，这是我之前说的，还有一个问题，就是如果这样的话，就会涉及到第一批次换批次的清洗时间特别长。那怎么办呢？龙哥，你说咋整？那先按这个，那就按原方案推呗，按最，还是按最快的时间呗，但是你至少要改2D，改那些排镜嘛，那个肯定要改了。所以说就是，咱们今天先把大体的先定一下，然后明天得，今天晚上把各个改造的时间拿出来，明天一早就得确认各个环节的时间周期，得把那个整体的更时间更新了，然后才能这个表才能更新。要不然时间都对不上。是。那个，洪杰，你能给高伟说一下吗？让东吴龙的明天跟我们上午能开个会呀？他现在是不甩我了。

说话人 7 01:02:24

还是涛哥那个事，是吧？

说话人 2 01:02:26

对呀，这基本就是这样说，我们跟沟通都是不叫沟通。

说话人 3 01:02:31

对，就昨天来了，把方案给我们发出来，人就走了，今天再约他去澄清这个方案，去碰这个方案。碰一碰，人家说没找着人了。

说话人 2 01:02:40

说明天人家也说不一定。

说话人 3 01:02:42

休假了。

说话人 7 01:02:48

这，我觉得可以把咱具体的问题先发群里面，让他先看着，明天开会的话倒没几。

说话人 2 01:02:54

不，不是，他给咱设计了一套方案，咱想跟他过一下这个方案怎么执行，就是。

说话人 7 01:02:58

我我刚才群里说什么 CIP 的事情，他觉得他的现有的 CIP 系统带不起咱这个罐，是吧？

说话人 2 01:03:04

是，带不起来，咱们就不改了，先跟他确认一下，他那个系统这样做能不能行？能行，咱们就按照他那个改就完事了。

说话人 7 01:03:12

行，我让高宇约时间。

说话人 2 01:03:14

行，好的，谢谢。那这个就不深度讨论了，就是加，金柱你记着点，三个罐变六个罐是第一项。然后，它是分解釜，安装是第二项。然后，制备的，然后，储罐改罐口是第三项。然后，CIP 的，然后，1500 的储罐安装那个 CIP 站，第四项。这可能你没梳理一下时间吧，应该就这四项吧，跟之前不一样的。

说话人 6 01:03:44

哎，峰哥，1500 装 CIP 是吧？是超滤，要装 CIP 是吧？

说话人 2 01:03:48

对对对。那个得看东凤龙的确认时间，如果来不及就不装了，来得及。对你先记上这四项，明天咱们刚才让洪杰找。高磊给他们时间，抓紧上午开个会，早上来了，约一下大概9点到10点，9点到10点约完了之后，咱们10点到11点左右碰这个呗，再把这个梳理一下，你们再把里边的东西再看一下，有修改的什么东西，抓紧再改一改，晚上，但是咱中午之前肯定得给人家李涛，李涛还要翻译，翻译完了之后晚上要开会。是。对吧？啊，是是是。是这个时间点吧？

说话人 7 01:04:35

改造方案，要不咱之前那个表，你们也看看，你们再给补充一下这个改动的东西啊。

说话人 2 01:04:44

我知道，就是说这三项嘛，说，明天上午。

说话人 7 01:04:48

就是看还有没有别的，你们也看，结合着表再看一下。

说话人 2 01:04:52

我们行行行，我们。没事，一会就就是结束了之后，咱们和工程在一起，一个个看就行，因为现在线上还有好多其他人呢。行，好的。其他人时间。对。应该还有其他的，这只是改造，直接改造相关的，还有一些。

说话人 7 01:05:10

那下面后面还有一项呢。

说话人 2 01:05:13

然后，正常你是开这个会还是开那个会去？咱俩分开吧，那边不6点钟还有他们汇报。那我去那边还是怎么办？

说话人 7 01:05:19

还有个取样的是吧？

说话人 3 01:05:20

你去那边吧。取样。

说话人 2 01:05:24

这不需要我在这一直待着待着吧？马上到七点了。马上到你了。

说话人 3 01:05:32

确保所有的工艺品具备取样能力，同时最大限度减少产品损失。

说话人 2 01:05:41

这时候说那个取样桶，取样桶那个。郭文龙，他郭文龙反馈的时间了，他不是让谁再重新换嘛，他能把这个现在总换了。现在总结入口换成带取样的，就看桶的到货时间，剩下的和那个是一样。其实我这个就是他那个新桶到了之后直接换就行了，换桶。

说话人 6 01:06:07

他换这个桶大小什么尺寸一样吗？应该不一样吧？一样一样一样。就一模一样的是吧？

说话人 2 01:06:13

对。

说话人 6 01:06:14

好，行，一模一样的，那倒好换，就不涉及到改造的事还好。

说话人 2 01:06:19

他们都是同一个厂家的，都是那家做的，只是说把侧口加一个取样口，他们不是要取样吗？这个其实他们有。两个方案，一个方案就是侧口取样，第二个方案就是下边加那个进油阀，但是进油阀你改造周期不就更长了吗？

说话人 6 01:06:37

对对对，还有一个问题，这8个桶现在离得太近了，很多管路，就是离得太近，阀门角度调不出来，打仗了。

说话人 2 01:06:49

所以如果只是侧口加的话，是不是就不涉及到那些了？

说话人 6 01:06:59

侧口加什么意思啊？

说话人 2 01:07:01

我刚才说了，我们只在现有的基础上把那个加个侧口取样，不就和你这个现有的就一样了吗？就你现有你也调不出来吗？

说话人 6 01:07:08

对，现有的有些有些。也调不出来。

说话人 2 01:07:14

那你这个我没招啊，那你只能看发位置是不是要改呢？

说话人 6 01:07:19

哎，这个看是不是咱们这次改造的时候，我们重新中间要换管路嘛？换 BP 管嘛？换的时候我们不，再把把桶距离什么再再放一放吧。

说话人 2 01:07:28

对啊，所以这个肯定这样，你要本身也要换管路嘛，所以这个应该不影响你的施工啥的，就是你到时候。

说话人 6 01:07:35

对对对对。

说话人 2 01:07:35

操作吧，是吧？

说话人 6 01:07:37

对对对。

说话人 2 01:07:38

行，看其他的，他好多其他也是，他是要，这个这边。

说话人 3 01:07:41

说啥？

说话人 2 01:07:43

你就全选吧，全选一样过吧，好多也是涉及到工程的。

说话人 3 01:07:58

第一项就是提交清洗验证与确认策略。

说话人 2 01:08:03

嗯，这个是分开，就刚才说的10月30号完成第二步，然后第三步应该是，他的节点应该是1月份，第三步的 PBQ 之前。第三个11月21号呀，不是第一个，我们是11月21号呀，10月21号之前要完成，11月21号，所有时间都11月21号，11月20号。对，不是的，沟通方案。

说话人 3 01:08:35

前面呢？那第二步还是30号吗？

说话人 2 01:08:38

就整体11月20号就行，第一步应该是11月，10月，刚才说10月。

说话人 3 01:08:43

是删掉还是说都改一下？这块。

说话人 2 01:08:47

第二步。第二步11月6号，11月3号。

说话人 3 01:08:52

11月3号。

说话人 2 01:08:54

嗯，第一步是10月，10月，10月3号。来来来。咋了？看那个时间。10月3号，这个已完成，下边的报备已完成。我上次就给你写，下边这个，需要那谁测，唉，世东说完了，这个说完了，这个有人更新了。指挥阀什么时候能装完？秦周在吗？

说话人 6 01:09:42

什么指挥阀？没有人跟我说现在装什么指挥阀啊。

说话人 3 01:09:45

飞液管路的。

说话人 6 01:09:48

就是咱需要重新做一根飞液管路那个，是的吗？

说话人 3 01:09:51

不是重新做一根飞液管路，是。现有的。制备的连续配液，他不是那个电导率不合格，直接去废液罐了吗？他那个飞叶罐涉及到爬坡，那个地方需要加个止回阀，防止那个飞叶倒灌回来。

说话人 6 01:10:09

这个你们说，这个着急吗？是要在你们在生产之前加吗？如果生产之前加，就中秋后三天，这三天安排给你加，你去找一个。

说话人 7 01:10:17

PPQ 之前。

说话人 3 01:10:18

就是 Pre PPQ 之前，也就是11月，11月份那个。

说话人 6 01:10:24

那不着急的话，就跟咱们管路改造一起，重新更换管的时候，一起就把这个给做了呗。按新方案，按新方案走。11月份。

说话人 3 01:10:34

11月几号？

说话人 6 01:10:46

要不这个时间还等一下吧，等一下跟前面那个时间，就跟管路那个时间合一起呗。

说话人 3 01:10:52

那一会发到群里，你们自己更新。

说话人 6 01:10:55

这个需要我们需要再碰。

说话人 7 01:10:58

都哪些地方加呀？它也是每一步都有吗？

说话人 6 01:11:02

就一个。

说话人 2 01:11:03

就两个。

说话人 6 01:11:04

对，就两根肺叶，它两根肺叶加，还是不影响。

说话人 2 01:11:12

但是其实你看，后边还要换罐，直接换罐的时候一块就加就完了，你现在加，到时候还得换。

说话人 3 01:11:21

那就是改造完是11月3号。对。11月3号前完成。

说话人 2 01:11:26

对，到时候换完罐就一块就加了，所以现在。

说话人 6 01:11:30

这个到时候咱们整个配液系统的管路不得重新换吗？换的时候，顺道把这个加上就行了。对，我也是这意思。11月3号，费劲吧？等我们时间吧，等我们碰好时间了，这个再更新吧。

说话人 2 01:11:51

物流通道的当时不是说两个周嘛，是吧？两个周能搞定，是吧？

说话人 9 01:12:00

他现在在备材料，现在十一期间不能干活嘛。

说话人 2 01:12:05

就十一之后呗。

说话人 9 01:12:05

对，十一之后两周左右啊。

说话人 2 01:12:09

十月底呗。

说话人 7 01:12:11

行，可以。

说话人 2 01:12:15

刚才说的属于需求之前，这不是因为他是第几步开始？那如果以第一步，10月5号就得。这个后面有几个问题吧，这个给他写个问题，就是我们以第三步的 PBQ 之前去做，因为第一步 PBQ 马上就开始了嘛，10月5号就要开始，那这个就跟他说一下，大家有问题吗？

说话人 2 01:13:00

刘总，水的寿命是你反馈的吗？10月30号的时间。你咋知道？纯水的那个时间，这谁反馈的时间？

说话人 3 01:13:10

这个表格是从于博士那个版本签上的。

说话人 2 01:13:13

那就是于博士搞的。我我没更新过这个表。他直接反馈的英文，他写的啥意思？我看不懂。这是写的什么？我，我光。专用纯水管是一个月，研究吧。做一个纯水管路的消毒周期验证，重新定义这个有效期，这个应该是重新做，这应该是让，做重新做验证。

说话人 3 01:14:00

复合产品，复合专用产品接触软管及溶剂软管的生命周期管理。建议无论批次长短，均按一定频次对软管进行目视检查。

说话人 2 01:14:14

上次开会这个也没唠明白，这我也。你看一下后面，这是。这谁呀？我估计十有八九写的是咱俩。啊，不是。这个我跟。

说话人 3 01:14:25

刘凯。

说话人 2 01:14:27

我跟于博是，这是我俩上午通过的，这是刘凯直接改 SP。这个地方就是改 SP。就更改 SP， 是吧？对，他写刘凯就是改 SP。那写更改 SP。把 SP 一改，把它加上就行了，就你的 S， 你的以后的这个软管怎么用？啊行，更改 SP。那时间呢？我觉得写11月30号没问题。换个 SP。对，这一条你就直接跟人家说，我们阿布的 ROSP， 人家基本上就不会有太大问题。好，往下，还有吗？

说话人 8 01:15:00

但这个我有一个问题，就是说如果你要更新，只更新 SOP 的话，他可能会问，就是说你们根据是什么？有没有做过研究？什么？为什么？比方每两个月或者每5个月更新。

说话人 2 01:15:13

其实他的他的要求就是你有一定的频率，你怎么检查？比如说。你用之前，或者说呢？这个隔一定的频率，比如说你每隔多少批或者怎么样，要检查一次，他就这个意思。但是这一块呢，说实话，你说要针对这个，还有个周期性的研究，这个我觉得没必要，最主要的是咱现在没有规定，你怎么去管这个管路，你什么时候检查一次？什么时候检查做？隔多久检查一次？咱现在没有这个东西。这个加个，加到 SP 里面，基本上。好的。我在这开着别的会，什么会啊？今天是。啊，你先开着，你先开着。那个新涛，你可以把那个缩小一下，缩小一下，我看这上面都谁负责的。啊，来，咱看一下这个。这个不写咱俩，是吧？对，我看一下这个，放大放大放大，把这个放大，基本上肯定是有思路的，比如说这个，使用前清洗，现行做法为新的首次使用什么？使用甲醇及以水冲洗，这个东西是不是？这个勾点，这个也是。放到那个清洗的手册里，放在清洗的 SOP 里去。但是他写的是 demo 之前。这写的 demo 之前。哦， demo 之前。这写的哪个部啊？全部步骤完成，这个麻烦。这个他的意思是我们洗软管的时候，要用工业溶剂洗，不能用甲醇洗。但咱的工业溶剂都是 DMF 啥的，这吹不干净。

说话人 2 01:16:48

现在这么说吧，咱有没有新设备、新管路？没，没有太多，应该对，都是用完的吧，都是开始用。但是他这没说新管路吧？没有。回顾。他说的是所有的容器，所有的管路。没说使用前，没有说新管路。那是后续的。那这个问题的地方是？

说话人 3 01:17:13

是不是类似那种试车？就是管子使用前，我需要拿溶剂烫一遍。

说话人 2 01:17:18

之前给他烫一遍，就这个意思，有没有问题？你要烫一遍，就要有相应的。他有的有溶剂试车，有的没有溶剂试车。没有溶剂试车，他就加呗。让你拿让你拿溶剂给他干。

说话人 3 01:17:28

对吧？拿工艺溶剂给他烫一遍呗。

说话人 2 01:17:30

啊，他就这个意思，是这个意思。回顾使用之前的。把他这个 reuse 跟那个试车上确认一下。转移和工艺，就是各种软管，各种号。

说话人 3 01:17:42

对，各种管。

说话人 2 01:17:44

他这个地方说的是软管，各种软管，当前的做法我们是用甲醇，对吧？盐水洗完以后，氮气氮气可以吹干。那 demo 之前，咱现在连的那些管路多吗？设备上。统计了一下，有17个软管。17个软管。17个软管，那就针对这17个。

说话人 3 01:18:04

所有所有步骤的。对。

说话人 2 01:18:06

一共17根嘛，是吧？17种。17种还是17根？不止一根，也不是17根。我觉得这个地方就是给人家写一个时间，我们在 demo 批次之前，就是把这些软管都。因为你现在接下来这个设备不就等着给 demo 用了吗？是吧？

说话人 3 01:18:22

嗯，是，第三步是。

说话人 2 01:18:24

第三步是，因为 demo 前两步不是做完了吗？对。就剩三四步了，没错吧？对。你这个地方就说，我们针对三四步的所有的这个软管，我们计划在这个 demo 之前，我们用这个工艺容器淋洗一遍，形成一个记录就行了。有48个。一共48根，是吧？对。就是计划在在 demo 之前，做一次用工艺容器做一次清洗，或者做一次淋洗。我拿这个。关键做一次淋洗，他这个软管是能拆下来的，对吧？淋洗完以

后再装回去。这个得喊一下那个谁。还是你要在设备上淋啊？设备上不好。肯定有些好多软管都是泵的，这不之前统计出来了吗？都是泵、转连什么的。对，你这种是不是我淋完了以后，比如说我用工业溶剂淋完以后再把它装回去？你还有一些是三氟乙酸的，既然用过就不用淋了嘛，因为已经已经做过试车了，而且不需要了。都是基本上用过的。这个就这样反馈就行了，就是你在改某之前给人家做一遍。我觉得没必要了，因为他已经走过了，走过了就不需要了嘛，你好多套。你一二步已经做完了。你都做过了就没必要了，人家说的是你使用之前。那就只涉及到第三步的呗。对。那你给他说的使用之前。

说话人 3 01:19:41

demo 咱是十月五号投料。

说话人 2 01:19:44

你 demo 使用完以后，这个管路到时候洗完以后，就等着给那个。没事，第三步的是有，应该是有人识别的。

说话人 3 01:19:52

对。

说话人 2 01:19:53

这个。时间你们看一下。把这个人到时候写上去。你肯定就做一下这个，到时候要写一个什么，要写一个第一完成时间，第二到时候要有记录啊，证明你做了，一定要有记录。

说话人 2 01:20:17

对，哦，还有吗？这个是采购的，这个软管国产的，国产这三周，进口的需要两个月，所以看，让他看国产能不能满足。全换了，这个意思是吧？不是，PPQ 之前。

说话人 3 01:20:36

国产两周。

说话人 2 01:20:37

三周，这三种写的是两周，但他的流程是这样，进口的需要两个月，你看只，他说那个牌子就要两个月，这个问题就跟他确认一下，这个国产，让他那形式国产的是否合理。对于第一条的，我时间都排出来，就你后面那个清洗的手册，SOP，等一会给你看一下，我时间没排那么紧啊，我第一次排那么紧，我后来按照你每一步的，启动时间我给你拉长了。最晚的到，都到12，都快到12月份了。是啊，要不然干不完。两月，现在是两月，我现在排，排完以后现在是两月。原来不是一个月嘛，现在是俩

月。要不干不完了。那现在就是兼容性的问题。下一个综艺的咱就不管了，但是他们的综艺去找，下面都是综艺的，往下走。

说话人 4 01:21:38

综艺综艺综艺综艺综艺综艺综艺。

说话人 2 01:21:44

动画，动画也不用管了，文文哥他们去提供。信息。动画那个我们现在其实已经开始做完了，动画那让谁，先让让周瑶反馈一下，20条，20条上面，因为他们应该周瑶已经做完了，开始反馈艾田。人员的接收转入，这是一个问题啊，这谁反馈的一个？知道什么？哎，这12号谁谁反馈的？

说话人 3 01:22:32

因为刚刚咱筛选咱写的嘛。

说话人 2 01:22:34

哎，咱不是中文吗？怎么变英文了？

说话人 3 01:22:37

哦，咱哪没写？

说话人 2 01:22:39

我说上面那个。

说话人 3 01:22:40

上面那个是 CNC 实施管控措施。

说话人 2 01:22:43

这不一样吗？俩，这俩是一个情况，最大限制的教师的条件暴露风险，这俩是一个，加封锁嘛，加隔离嘛。这这这个是该更新 SOP，这是应该是于哥的都写完了。

说话人 3 01:22:57

这是于哥写的，咱们，咱们应该是。增加隔间。

说话人 2 01:23:06

今天变动增加隔间。对。

说话人 4 01:23:10

是。

说话人 3 01:23:25

这个是咱的吗？CC 区的空调。

说话人 2 01:23:30

空调这个写的是谁啊？

说话人 3 01:23:33

张文义，美佳。

说话人 2 01:23:34

我跟他们反馈了。还有啥？总图这个，尾期图是个谁提供的？

说话人 3 01:23:44

孟红杰，张国瑞。

说话人 2 01:23:48

哎，你们不是说已把图已经给他们看过了，是吧？这个他们在会议室，我还真不知道，得问问。

说话人 8 01:23:55

他们没来得及看，上次拿过去了，没来得及看，可以给。

说话人 2 01:23:58

那咱就把那图再给一次。

说话人 8 01:24:00

对，给他们发到他们的 sharepoint 里。

说话人 2 01:24:03

这个樊娇你有这个图吗？樊娇你有图吗？

说话人 8 01:24:09

我没有电子版的，需要电子版的。

说话人 2 01:24:13

对，波哥，你把看看谁有个图，把电子版的给一下谁，给一下樊娇，樊娇他就写在本周五之前吧，你就传上去就行了，是吧？

说话人 8 01:24:23

对，这个传上去应该就行。

说话人 2 01:24:25

行，我让把图发过来，这个是好像是公司的售控图纸，反正应该就周，就用中文对照的，可以给。应该也没问题吧，是吧？没有给客户这种图纸也没问题吧？售控图纸给客户没问题吧？啥？排气总图，是吧？就尾气图。尾气图，嗯，尾气图我没意见啊，这不，不，不存在太多的这个什么。应该可以，我觉得是可以。那就直接写吧，尾气的安全一点。那就写本周上传，周末之前上传，周日之前吧，多写两天。

说话人 3 01:25:11

用于四类系统的所有容积泵。

说话人 2 01:25:15

这个有。这个不是装了吗？这些目前就是具备的，哎，但是没有带你去扫，是吧？

说话人 3 01:25:24

下面，前，泵前那边的排净点，到时候排净之后，加个单向阀头。

说话人 2 01:25:30

好多步，他都得有氮气点位。

说话人 3 01:25:34

也相当于你固定的管线是没有，只有说临时的去扯个氮气管去吹。他们来定。那你就得又加一个氮气，然后现有还有个排净。

说话人 2 01:25:45

对，他的意思不是两边都得吹嘛，咱们现在都有排点，只是没有氮气点位，可以写我们目前已经完成，但可以不用写加氮气点点位的事，但是我们肯定要加，要不不行，是吧？

说话人 3 01:25:57

嗯，写啥已完成？

说话人 2 01:25:59

对，目前已完成，本身就具备的嘛，他不也看到了，是吧？是不是所有的泵都有排净？

说话人 3 01:26:08

都有，进出都加了都有。

说话人 2 01:26:10

行，那也行。但是后边他要改离心泵，改完离心泵，那个管路现在也重新做，对吧？

说话人 2 01:26:29

下一个人，又是这个，这个是刚才没有，哎，这个刚才咱们过过了吗？没写是吧？

说话人 3 01:26:35

过了，没写时间嘛。

说话人 2 01:26:37

啊，那这个都。

说话人 3 01:26:38

根据金柱那边那个更新那个计划的时。

说话人 2 01:26:44

这个清洗计划就刚才上面也有了。第一条那个嘛。对，和第一条一样的。那不还是那个清洗的事吗？对。就是第一条的，还是按照时间按照时间来。对，把它直接翻过来就行。对。纯水的这个比较麻烦，刚开始他们排了一下，按没能按期完成了，

说话人 2 01:27:17

那个改造是吧？改造还要验证。那先看看工程的，先看工程相关的。这个也涉及到工程啊，这个就涉及了。就是金柱按照上午发的那个程序的那个改的话，需要多长时间改完？

说话人 6 01:27:39

就是今天那个谁，胡胜鹏找了我一下，他说这个可能会涉及到30个点，或者更多，我这个量很大呀，然后我跟他说的就是。我们预估，比如说出5组人，已经非常多了。然后可能得需要3周。

说话人 2 01:27:57

那你就改到。

说话人 6 01:27:58

缺，不缺阀门，不缺管件，就这些东西都到的情况下啊，然后这个，货期的话是6周。

说话人 2 01:28:05

6周，那改到3周，就是9周。

说话人 6 01:28:07

对，9周，然后这里面还得考虑采购他们报价的时间，你再考虑1到2周吧，签合同，下单。

说话人 2 01:28:20

不要写那个，就是改到3周。还有验证，具备使用条件相当于，还有验证，验证纯水验证得多少天？两周，两周的取样，再加一周的检测。21天。

说话人 3 01:28:45

这是21天。

说话人 2 01:28:46

3周。3周。还有啥？这个受不了啊，这是。还有三级动画。是。对，改造完还有三级动画。

说话人 3 01:29:00

就属于改造里慢慢。

说话人 2 01:29:02

不属于啊。动画。分拨是吧？不对，他就是要干三周，三周之后才能动画。

说话人 3 01:29:09

就在这加个动画。

说话人 2 01:29:11

还有管路干燥的验证两周，酸液动画两周，一周，酸液动画加一周，还有那么多点，可能也需要两周，这个时间特别长，这个得给他讨论，他还是不是 BPO 之前。

说话人 3 01:29:27

酸液动画一周两周有点长吧，他改一根，这不断一根嘛，跟着他的步伐。

说话人 2 01:29:34

那改酸液动画可以写一周。那这个周期长。是。他要不是这一个时间就做，换句话说，如果不按那个做的话，就是至少加水的管路都要这么整啊，得有个排气嘛，就三通啊，那那个要多长时间？这个相当于长期计划是这么这么做，如果现有的。

说话人 3 01:30:07

咱现在是纯水连着软管。对。最长的那个软管的末端去取水。

说话人 2 01:30:14

就也得加三通，只是说后边的固定排废不做了。对吧？但是也得有三通。

说话人 3 01:30:24

就是说我现在拿软管做的验证是，是这个条件是比他这个条件要更差的，但是我现在软管这个验证通过了，能不能去？

说话人 2 01:30:37

这估计不好说。

说话人 3 01:30:39

去这么说一下。

说话人 2 01:30:41

这个周期太长了，我感觉改造。

说话人 3 01:30:45

那就在这跟他说一下嘛，如果说是 prePPT，让我。

说话人 2 01:30:49

这个跟他说能不能 PPT 之后改啊？

说话人 3 01:30:52

或者是我们同步进展。

说话人 2 01:30:54

对，我觉得这个如果说按照我完全的我们那个理想的，就他理想的那个状态，可能那个时间，这个是不是可以披露之后改？然后披露之前我们肯定是就是放水了，按我目前执行方式去做，让他们同意不同意，是吧？白娇，那个胡春鹏的那个 PPT，到时候把这个内容再给他写进去啊。

说话人 8 01:31:22

是哪个？

说话人 2 01:31:25

就纯水的这个，他没给你发，我让他一会发给你，就他里边也有一个验证的周期，可能和这个时间有点冲突，我让他发给你，先让他发给你。

说话人 6 01:31:36

行。

说话人 2 01:31:39

到时候咱就跟他说，我们最理想的状态这么改，他认同吗？他要认同，那就我 PUU 之后，PUU 之前我们还按照不能做固定的吧，相当于只是临时去加三通去排，看他认不认。

说话人 6 01:31:56

那个龙哥。哎，我找了咱们的华通这块，找他们要了一个，他们以往给其他单位做的二次配，就相当于从纯水到设备之间，要了个示意图。我一会发给你们，你们你们你们看一下，也可以看一下，有没有借鉴的地方。

说话人 2 01:32:16

他们是怎么做的？你发给我吧。

说话人 6 01:32:17

他们有两种方式，有的是人家客户高的，就是要加纯蒸汽的，有的是加碱洗的，就要了这两种方式。

说话人 2 01:32:24

加碱洗的这么费劲，不能每次使用之前都碱洗啊。

说话人 6 01:32:29

然后就除了这两种形式之外，剩下的他的客户。基本上都是直接管连上去就完了，做什么，做一个后期的对管路的一个灭菌，不是在线的，就是离线的一个灭菌就完了。就是基本上人家客户都是这样的，没有做过这种循，就非常少做这种循环的，就是排放的冲管的这种。

说话人 2 01:32:54

但是客户提的，我怎么觉得也没必要，所以这个跟他讨论吧，这只能跟他讨论，他说周期很长，他我们尽量满足他，对吧？诶，我确认一下，咱目前这个改造方式，还是各个用水点，那个阀门是不动的，是吧？只是在阀门之后有，我们做一些改造。对，咱们把那个使用点，各个设备的都引到这个使用点，然后使用点和这些都用软管连，就用一个软管连上就行了。行，我觉得金柱说那个可能搞不好你使用点就得跟着变。那不行，那使用点不行，那个动作就更大了，对，我理解，你先不用不动使用点还好一些。但是就告诉他，周期很长，他愿不愿意的问题。

说话人 3 01:33:48

嗯，盘金点全样的代表性的问题。

说话人 2 01:33:52

你看，又来了这些问题了，就是盘金点是不是代表性的问题？就是刚才说的，我只能设置口号去取嘛。

说话人 3 01:34:00

那是投39呗。

说话人 2 01:34:02

嗯，但是他现场也说了，就比如咱那个浓盐那些使用水点，他就要求咱后边加三通嘛，加排水嘛，只说那个我可能都接临时管，这个相当都是固定模式的，就算再短的话，相当于也必须要有三通。

说话人 3 01:34:18

是，你肯定得有三通去冲洗的。

说话人 2 01:34:21

对，所以记住啊。你听明白了吧？最差最差，加水的管路。

说话人 3 01:34:29

咱临时软管的那个。

说话人 2 01:34:31

也有三，也有三通，相当于那个三通，我们。

说话人 3 01:34:34

这个三通买了么？

说话人 2 01:34:36

进油阀的。他买了呀，他买了一部分进油阀，就看够不够的问题。郭泽鹏也买了一部分进油阀，就看够不够嘛。

说话人 2 01:34:50

下一个，最差条件下记住，你要保证每一个使用水点的末端要有三，设备口上要有三通。最差就是我们，那三个后面我再，接软管排到地漏里吧，对吧？

说话人 6 01:35:05

嗯，我明白。

说话人 2 01:35:07

就是那个最差，你要写一个完成时间。

说话人 3 01:35:14

请李兰提供复用设备的切换策略与治理。

说话人 2 01:35:21

这个要，这个我跟王琦说了，让王琦写。这个人家说的就是我们的啥，我们取样点应该不只是回流再取个样，而且要把最难的点要擦拭。为啥？没事，他他我觉得还好办。他说的就是我们的设备的清洗，清洗完了之后，就不能说只是取个样送样就完了，而应该把最难洗的部分应该去包含这部分，去类似擦拭。

说话人 2 01:35:52

这个写王启，这写我名下一个，这是新设备，这个也写王启，这又写的是我，这个我我就跟魏江说一下，这俩要不然写个魏江。这俩，这俩都标一下，标一黄，给我跟他讨论下怎么写，标个颜色等他回来，下一个。看先调工程工程，先调工程相关，覆盖率这个跟工程没关系，下一个，你也标个颜色。

说话人 3 01:36:39

所以说，所以说这个这这这最好就是把那个清洗小车给他整过来。有压力啊、温度啊、报警啊，这些玩意。

说话人 2 01:36:49

这怎么写需求方案？我也还不知道怎么干这活。下一个，这个管，这个是啥？储存，这也跟那啥没关系，这跟上面一样的，跟他没关系。

说话人 3 01:37:06

就过呗。三合一的这个行程。

说话人 2 01:37:09

这个写一下郭泽鹏吧，这就上次来说的嘛，就是它体积是多少，然后提升到多少，是吧？覆盖。有几个以后咱们再确认一下，我不知道咋干。哪个？一会一会，等我看把工作做完。下边这个 PPT 我给樊潇了，这个把 PPT 给他就行，这个就写这周。那还要翻译一下给他就行。

说话人 3 01:37:35

这周呗。对，这周几号了？ 27号。

说话人 2 01:37:51

下边是啥？

说话人 3 01:37:53

固体密密。这。

说话人 2 01:37:55

对，线下刘瑞说嘛，所以说统计不能数量，我就跟他讨论，我跟他讨论，明天我俩再讨论。以前都没有在这自己的时间，天天拉着这拉着那说。这不很正常吗？我从今天开始才稍微有一天摸着点门道，我昨天和前天都是有点懵的。

说话人 3 01:38:16

没事，你再过两天就发现今天的门道有可能也存在错误呢。

说话人 2 01:38:21

不是，就是，哎，接着我最后这个，拼一下探头，兄弟买了吗？需要多久？

说话人 6 01:38:26

二，一，满了。嗯，六周。不就是那个什么预算提上去了，现在这边还是，那个采购正跟他们谈呢。

说话人 2 01:38:36

这抓紧啊，我哥，这个人家可是一一直在强调啊。

说话人 3 01:38:39

6到8周的时间。

说话人 2 01:38:41

太长了吧。

说话人 3 01:38:44

所以说现在跟他谈，看看能不能压缩时间嘛，6周的话咱们还，六周的话还差不多。

说话人 2 01:38:56

那你先写上吧，就写六周，别谈呀，你给个时间啊，这没法跟人说怎么在谈着呢。

说话人 6 01:39:05

或者。这个我们来催采购吧，因为这个时间我们也定不下来，只能让采购这块，因为涉及到这个进口的东西，他们可能谈的会长一些吧。

说话人 2 01:39:15

那你写个反馈的，那明天上午反馈行吗？这个钱钱结束了。

说话人 6 01:39:22

就现在只能给货期是6周，然后什么时候能谈下来，我们没法提供时间。

说话人 2 01:39:27

郭哥，那让他尽快订货呀，这个是客户给的型号。哪一个？是那个探头什么呀？对。

说话人 6 01:39:35

PH，PH 那个套管。就是梅，需要采购梅特勒那个套管。

说话人 2 01:39:48

就。只有梅特勒，就只能是梅特勒呗，有没有别的选择了，是吧？不是，他提供的形式是梅特勒的，当然也可以选国产的或什么，只跟他形式一样就行，但是要做梅特勒那个。

说话人 6 01:39:59

这个问了，咱国产国产没有这个东西，做不了。

说话人 2 01:40:03

那就梅特勒，那有啥好。那就梅特勒，那个，进入是是那个采购的是谁呀？

说话人 6 01:40:09

采购是冯叶。

说话人 2 01:40:15

那我们就按这个。你们你们还进展吧，看看价格回来没回来，要价格回来的话，就马上马上定了。

说话人 6 01:40:21

行行行，一会我再我再找他确认一下。对。

说话人 2 01:40:25

哎，刚才说那个维，刚才说那个维系统图那个，你记得发出来啊，发群里面。

说话人 6 01:40:32

嗯，行好。

说话人 2 01:40:34

那就这样，龚谦，过一下剩下我和刘总的几个事。这个这个人家说的什么意思？就是回流这个，有两个，一个新设备，一个旧设备，就是通用设备，就是切换项目的，他的意思是说在他们那边是，说我们不能说只回流一下，取个样就结束了，他应该包括最难清洗的地方。我的理解他要加。

说话人 4 01:40:58

是。

说话人 2 01:41:02

让你来提供。这翻译的问题，就是通用设备，或者是切换项目切换的策略和治理，就是控制，包含清洗线路，通常主要和树脂的更换这些。就我们现在可能就是习惯习惯，取个样就结束了，他现场也说过，应该是要包含擦拭的，很难清理的部分擦拭。所以这个可能，这个咱们得考虑是供电还是咋整。

说话人 2 01:41:28

下边一个就是新设备，他说他们的新设备到了之后，会把那些封头啊，难清理的我先擦拭，看看有没有外来物质，然后。再连上一块，循环 CIP 循环了之后，取下口，整个滤网，看看有没有外来杂质。他问咱们这两个咱们怎么去控制？这样以来，兄弟以来，迟滞 over 策略。

说话人 4 01:41:58

包括清洗限度。

说话人 2 01:42:10

哎呀，这个东西确实比较复杂。对呀，这不是一两句话能说清。是啊，我，我，所以我建议你们得整个 PPT 告诉他，包括下边新设备。你这个东西，你实际上咱现在是怎么干的？咱们切换就是。这后面是谁？后面是咱俩。写的我，主导，我说我咋知道这事，写的咱俩，我不知道谁改了。但是这个东西。对呀，写的还写孙志强，对，现场的嘛，因为这个东西咋说呢？你现场怎么去弄？比如说你现在是怎么做的？你现在切换产品的时候怎么做的？咱限度是10还是啥？10和算出来的这个叫什么？那个那个那个叫什么来着？算出来那个限度的最小值呗。嗯嗯，应该是这样。RL，是吧？跟他们项目会说去多点确认，但是我理解他的，他的意思就是你不能说只循环一下就完了，你就得再发。你现在有。现在就这样说吧，你现在对于这种切换产品的，是不是都拆到拆到最小节啊？你要切换产品，吃到最底角，就没啥问题，我都拆着洗，你还要咋地？应该。哪些不拆嘛？你就告诉我哪些不拆。比如说那

个激活罐往那边转移的管路，它就不拆，还有一些。不不不，切换产品你肯定拆呀。不是，它转移管路的那个，它现在就是循环清洗的，所以不拆。拆。能拆吗？那太复杂了，那拆的东西太多了。哦，你，你说循环管路是从激活罐到，到什么？到合合成合成合成仪。对。那是个啥管路？软管。不是，

说话人 3 01:43:50

固定管路。硬管。

说话人 2 01:43:51

是大循环洗。对。哦，OK。要不是这个，这个别写我了，这我真搞不明白这个事，我要搞得明白，我就搞了。还有新设备的，也是一样的。你新设备的，说实话，这个东西我也不知道你们现在，因为这个东西咋说呢？你得按照你的实际的来干，因为这个东西你光让 QA 的去，搞不明白你这里面有哪些管路是复用的，你要按照我的理解啊，很简单，全部拆卸，你全部拆卸今天就没这个问题了。那也是这个道理。所以说嘛。所以为啥说这个东西你们来弄，因为你知道这里面哪些你是复用的，为什么这个网络要复用？他说复用就是有时候你切换的时候，像切换项目嘛。是啊。切换项目按理说就是从小分子的这个角度拆卸清洁嘛，全拆卸。肯定不可以啊。所以嘛，你哪些现在不不能拆的？志强呢？把志强喊过来操，这个写个 PPT 上面，告诉客户怎么整，要不这个。可以，这个可以让志强跟你们一起，因为这个东西我确实不知道你这玩意是到底是咋弄的，因为你这的设备跟那边设备都长得不一样。让志强写个 PPT 吧，这俩一个是，我还我觉得他还是要想让我们去发起。因为我觉得啊，如果说你这个管路，假设说你这个管路是连在上面下不来的，那你的方式就是啥呢？我个人认为很简单，从这个设备到这个设备，串洗串洗走一圈之后。这个写志强和写个。我我测的化学残留是这个设备的总体，是吧？

说话人 3 01:45:29

后面这个。

说话人 2 01:45:29

长期的化学残留。前面那谁王帆，上面合成是，第二步是王帆，后面。对。

说话人 3 01:45:34

这直接改吗？

说话人 2 01:45:36

行，那个啥，其实我也没问题，但是那个东西，你得让他俩去给我写。

说话人 3 01:45:43

给下边加一个人呗。对，对，上面是王帆。王帆。

说话人 2 01:45:47

然后下边是林芳，你这个得。没事，你们弄完了，我可以给你们，我，咱可以一起把好关。

说话人 3 01:45:54

刘林冲，是吧？

说话人 2 01:45:55

对，这个明天上午就出来了，给我发。没事。来，往下，下一个。下一个是新设备，再一个就是。这个这个地方就还是我刚才说的啊，我是觉得如果像你说的，有存在那样的网络，如果这样的网络是。跟这个设备跟这个设备连起来的，我虽然说不拆卸，但是它俩绝对是配套使用的。对。就跟夫妻这俩，他绝对是在一起的，他就是。那行。你这个设备洗完之后，回收那个清洗溶剂，通过这个管路把这个设备淋一遍，然后测残留。对。如果残留合格，证明这个都合，完事了，就这个意思。

说话人 3 01:46:26

这是。这是李兰分享的他们的新设备或者是管线的一个清洗的流程。

说话人 2 01:46:32

他其实想要和他做的差不多。

说话人 3 01:46:35

各种冲洗。

说话人 2 01:46:37

因为他觉得我们做的不够。还有盐酸呢。

说话人 3 01:46:43

上盐酸洗。

说话人 2 01:46:45

他除膜呗，除什么？从那里面的膜。所以他们问，咱们怎么管控？

说话人 4 01:46:54

安装管线。

说话人 2 01:46:58

动画，这还做动画呢？

说话人 3 01:46:59

是，所有的物联网线应该都需要动画他们。

说话人 2 01:47:04

这是他。设备清洁，这个福老师给的水，然后水洗，用这个，这叫什么？CS 是啥东西？然后加盐酸，还升温呢，

说话人 3 01:47:17

盐酸升温、降温、排放。

说话人 2 01:47:20

那他要的是这个玩意，这个玩意，你这玩意不扯淡吗？所以我觉得你们那，这个东西我觉得有点，反正先按照我们现在直接反馈一版，我看他咋说吧。来来来，回去回去那个，到底有多少东西？来来来，回去回去，真不会干了。

说话人 2 01:47:51

对你现在的新设备咱怎么干？咱现在是，咱现在就是，就冲一冲嘛，就冲，就是冲那个新的方案嘛，去洗一洗是吧？拿水冲。

说话人 3 01:48:02

水冲，有油膜的拿乙醇擦。

说话人 2 01:48:05

油膜，你软，你这个管，你拿油膜，拿水咋擦呀？你擦不了。

说话人 3 01:48:09

然后呢？

说话人 2 01:48:10

就冲呗，说实话就是拿溶剂冲，甲醇我看好像都是拿甲醇冲，是吧？PVQ之前，新设备咱有新设备吗？我想知道。他有。有一些有一些设备是安上之后就没人用过，都给他。管道。他问的是新设备的清洁，他是问你这个流程，他问你是流程怎么做的，并不是说我们设备怎么做的，他这俩就是问你流程。我觉得这俩就是SOP的事，你不能说我们先，这是我们SOP没有怎么要求的，所以我为啥说咱们得做一个PPT。这个这个这个东西我的想法是不是改一下SOP啊？你看后面现在写的谁啊？对对，一会就改了，改成我和志强，操。我觉得写SOP吧。对呀，我觉得这个是，这个是流程的事。

说话人 3 01:49:00

嗯，他就是，应该就是他那个。

说话人 2 01:49:02

SOP吧。改SOP吧，可以写个SOP，对吧？让让让那个谁，你们这谁写SOP啊？刘凯。让刘凯。但是我也得有思路，怎么修改SOP。对，这个思路他可以跟志强那一块商量。这个没关系，因为这是从这个工厂的角度，从工厂层面来解决的问题，它不是一个项目的事。这个这个这个，让他们看，里面内部勾一下，这项目有点大啊。对，没事，这个到时候我跟他说一声。对。

说话人 2 01:49:30

我们今天上午我们一起讨论的时候，没想那么多，确实你这个是新设备的话，你这个，我刚，尤其是刚才看了新涛看的。对呀。因为你分享那玩意，那人家用盐酸呀，又还加热呀，又回又。恨不得回流一把，对，人家意思就是。他按照这个思路来，你这就不好弄。对，下一个就是，这个就更不会做的了。

说话人 2 01:49:53

这个这个是这样，这个简单，这个就是，说实话就是喷淋球的喷洒验证嘛，是吧？但是人家是要你确保压力、时间、报警、保护流量。喷洒验证的，这里面就要确定这些东西，就你验证的目的是啥？验证的目的最后就是。那现在实现不了这个，现在咱只是，咱们不叫，你叫不叫这个？脱黄素喷洒验证嘛。咱不叫，咱只能叫淋洗，不能叫。哎呀，喷淋覆盖测试，你知道他说的喷淋覆盖测试是啥意思吗？就是里面加一个淋球，就快速喷洒。是，我知道，他现在的问题是你要在一定压力、一定时间、一定流量下，才对。对，是的，他正常的喷洒验证就是这个意思。

说话人 3 01:50:35

对你这些参数必须固定了。对。你要不然。

说话人 2 01:50:38

现在固定不了啊。

说话人 3 01:50:39

所以说就得买设备。

说话人 2 01:50:41

固定不了，你也得固定啊，你你每次，比如说你每次冲洗的时候，你就得按照你验证的时候那个，为啥呢？你验证的时候，你的压力定了，你的流量定了，你的流速定了，你才能保证你的整个这个淋洗液是能喷洒到，能覆盖全部。关键是咱们现在哪个厂他也实现不了啊，这是跟我是一样的。这一点我认。

说话人 2 01:50:59

所以这个怎么回答？我们的淋洗球，就是东化那边不是都所有的反应符都做淋球验证，淋球验证完以后，我们实际做的时候，没人看那个。但是你要真的去看，按那个做，你做不了。对，所以说问题是咱怎么反馈人家呀？人家现在说了，你只能做。只能做，我的意思是至少是，你看，以及对难清洁区域的手动清洁和擦拭的纳入操作说明，我觉得针对这个就是验证。就跟人家说我们要做验证。我们每一个都有验证，关键是。

说话人 2 01:51:29

验证完了吗？有，基本上都完了吧，但是人家的意思是什么？就是淋水球你肯定不合格，或者你不合适，那你有些区域，那你的标准在清洁里边去擦。比如说人孔盖。你人孔盖这不都拆卸清洁了吗？对，他是这个意思。你的人孔盖应该是能淋到的呀。那你看你装几个淋水球啊？你正常你的设备上都不都装俩吗？一组。两个也不一定啊。两个差不多吧。不行，你得看多大。

说话人 3 01:52:01

一般小辅的话俩。

说话人 2 01:52:02

就1000以下的还行，1000以下的俩你肯定领不到。

说话人 3 01:52:05

那肯定，可能可能就是压力不够。

说话人 2 01:52:07

我这么说吧，我这么说吧，你你要说领不到，你的验证就有毛病，你的验证是过不了，这不是，通过不了。那天这不雅光也来看了，你这个肯定领不到。那你就是自欺欺人呗，就验证都通过了，结果实际领不到。是。你看很多时候，这个就是没做验证就做验证，跟人家说我要做验证，我固定固定，这个人家说了，你不改肯定是不行的，就是我要做验证，第一是做验证，第二是固定这些参数，这后面

应该是刘美娇了。他到时候出方案，你们执行就行，他出方案你们执行。我记得就是刘美娇。他出方案，你们按照生产按照执行就行。对，我跟美娇在商量。对，往下还有吗？没了。就是三个房子。回到第一条吧，这下能回到第一条。回到第一条，你把那个给我，我给你，线上没人了吧？应该是没有了吧？还有七个。

说话人 3 01:52:56

七个。

说话人 2 01:52:58

诶，正好这个张国瑞，是吧？

说话人 3 01:53:01

开 ETE 的。

说话人 2 01:53:03

对，正好你不要画那个图嘛？诶，你别，你你先别那个啥，我来给他投屏一下。

说话人 3 01:53:08

投啥屏啊？

说话人 2 01:53:09

我给你发个东西。

说话人 3 01:53:10

对对，这就是投屏文件嘛。

说话人 2 01:53:12

不是，我投屏，他们线上看不到呀。

说话人 3 01:53:14

行，你发我。

说话人 2 01:53:15

我我电脑没连没连那个。

说话人 3 01:53:17

啊，没进会。对。发我吧。

说话人 2 01:53:32

正好这个张辉是 IP 的，还要支持那个画图呗。

说话人 3 01:53:37

嗯，设计。

说话人 2 01:54:06

行。你这个干得是风生水起啊。

说话人 3 01:54:12

对咱冲击挺大的。冲击确实。这个标 A。

说话人 2 01:54:18

没接触过，接触接触也挺好。线上现在能看见。

说话人 3 01:54:24

嗯，可以了。现在可以。ok。

说话人 2 01:54:28

这是后面那个时间可以按。