

文字记录：20260929_131531 2026年9月29日

会议主题：20260929_131531

上传时间：2026年9月29日（周二） 14:40（GMT+08）

智能纪要：[20260929_131531 2026年9月29日](#)

说话人 1 00:00:01

对，就当时排的时候，我们有一个 note 是说，我们是假设我们的 method validation 是可以在 pre bq 之前弄完的。但目前看来应该是，10月5号肯定是不行，10月昨天聊说可能，我们目前推测可能是10月15号。

说话人 2 00:00:20

发行不是更新了吗？

说话人 1 00:00:29

在哪？在哪个地方跟呢？

说话人 2 00:00:31

就是就是我发你那个文件列表那个，文件列表有三个 sheet 嘛。

说话人 1 00:00:36

就这俩呀。就俩呀，我就从这边粘过来的呀。

说话人 2 00:00:44

我最新发你那个。你你那样，你你把那个打开，看看 PPT，就刚才那个 PPT，就不用给他更新了，就给他备注一下，目前目前基于现在的 PFD 还没有提供，然后还有一些杂志调查，我们预计啥时候启动？这个目前的他们俩会往后顺延多少就行了。

说话人 1 00:01:06

啊，行。

说话人 2 00:01:07

主要这一列给他标加粗标红，这个地方。

说话人 1 00:01:11

你这一列吗？

说话人 2 00:01:12

啊，就是会影响咱们那个启动的。标红就行了。你给他给他标红，或者变成其他颜色，这一个单独，就是我们没有更新，但是说会基于这些定完启动时间之后再给他调整，反正目前的他们来已经已经那个了，再给他加上备注，就是目前在最下面给他加一个预期啥时候，根据现在预期啥时候启动嘛，所有的可能就一起，这样顺延就行，应该10月。

说话人 1 00:01:45

15吧。

说话人 2 00:01:47

10天，咱们之前按啥时候给他们 PFD 的？

说话人 1 00:01:52

我们目前排的文件他们呢，是按照 PFD 10月1号。就是按照文件10月1号的话，就是我们目前排下来是10月15号左右。

说话人 2 00:02:04

可以还可以再往后串吗？

说话人 1 00:02:06

对，就是这个其实前后串都还行。

说话人 2 00:02:09

这个是可以的，是吧？文件审批，如果说他今天或者明天把 PFD 给咱们，不，所有的东西都定稿了，签批，这样的话14号差不多能签完，对吧？

说话人 1 00:02:20

目前看文件签的话，可能十、十、十三号就能签完。然后这个主要是卡绿线这，绿线其实是那个方法验证。

说话人 2 00:02:29

那就按10月15号吧，你放验证完，不就已经放行的吗？

说话人 1 00:02:33

对。

说话人 2 00:02:34

放行我给排了三天。我估计到时候可以先让他检别的，只剩一个乙醛残留。不是，你乙醛残留过不了，你不就白检了吗？你应该先检乙醛残留才对。那得等变更吧。那得等变更。

说话人 3 00:02:53

诶，你先检完其他，把乙醛不合格，现在白检了。

说话人 2 00:02:57

那你把这一溜绿的。这里面能填充吗？

说话人 1 00:03:01

要要到 Excel 里面去改。

说话人 2 00:03:03

对，给他改成红的，就影响咱们关键的那个。都行。给他发发这个，前面，那就前面的话，他。

说话人 1 00:03:11

那前面这个回头跟着动一下吧，我们全都全都15号开。这个 first demo 的这一个制备的10月5号，嗯嗯。

说话人 3 00:03:21

赵迪。

说话人 4 00:03:24

目前是，目前是低质还没完事呢，然后后面他又是验证那个自动解封，然后验证试车。

说话人 3 00:03:32

现，我就想说这个数据这块是谁能？

说话人 4 00:03:37

找找那个是四组吗？应该有人吧。

说话人 3 00:03:44

没太行。

说话人 2 00:03:45

刚才那个分，哎，子源，那刚才那个分析的是没有问题吧？就是已权验证那个他们俩。

说话人 5 00:03:53

就是现在那个15号是吧？

说话人 2 00:03:55

15号。对对对，15号，你你把他。

说话人 1 00:03:58

10号，就10号验完，然后那个。怎么 change 还是没有意义啊？10月10号到10月12号，写变更，12号到14号放行，这个他们那是可以的吗？

说话人 5 00:04:16

比较危险，现在方案还没签呢。

说话人 1 00:04:22

那个客户昨天，师兄，就像昨天我跟你说的，客户昨天在那个M53那边，我听他们的意思，我们还在考虑 NMR 的方法验证吗？

说话人 5 00:04:31

不考虑，当时说的，我们上次分析会说的是两个方法同时尝试，看哪个走得顺。他现在 MR 的方法看上去灵敏度达不到这么低的，所以基本上要放弃了。然后液相来看的话，灵敏度可以达到他们的要求限度。对，往液相这边推，我方案现在也是按液相的写。

说话人 1 00:04:56

客户那边有意见吗？客户那边他们现在也同意说我们拿液相的走了，是吗？

说话人 5 00:05:02

因为一开始其实就是液相的，所以客户其实更倾向于液相。他们还在纠结是 NMR 来着。他们那也只是一个 SL 的方法，客户一直还是质疑 MR 的 GMP，所以他们分析那边没有特别清楚。Timeline 的优势就是能看到分句以前，但是 PLC，又 PLC 走的话就看不到分句。

说话人 1 00:05:40

那现在这个 Timeline 的话，师兄你觉得我们大概，10月10号是一个比较非常激进的 Timeline，你觉得比较保险的 Timeline 可能是10月15号我们做完整个方法验证，是吗？

说话人 5 00:05:54

因为比较，可能性大的是10月15号完成这个报签批，可以用这个方法，这个概率比较大。

说话人 1 00:06:03

然后变更师兄你觉得大概要多久？就是我们现在假设我们就是这个位置，它就变成10月15了，变更的话排3天，师兄你觉得这个地方有问题吗？

说话人 5 00:06:13

变更应该是项目组这边准备的吧。

说话人 1 00:06:18

好像我这边有点卡，我这边有点听不太清，师兄你说什么？

说话人 5 00:06:22

变更是项目组准备的，应该发强在弄的吧。

说话人 2 00:06:28

要跟他们提前发，对，这个是得签，签批时间，签批三天。

说话人 1 00:06:32

签批3天有问题吗？

说话人 2 00:06:34

对，现在就可以准备。

说话人 1 00:06:35

OK，签批3天这个没有问题。签批3天。那个 DIP 放行放3天是。子源师兄，或者从分析的角度来说的话，你们觉得是合理的吗？包括线上的 QA、QC 什么的，我不知道有没有，合理吗？

说话人 5 00:06:51

我想问一下，DIPA 还检哪几，哪个项啊？

说话人 2 00:06:55

检纯度，检外观吧。

说话人 5 00:06:58

两个方法。

说话人 1 00:06:59

纯度、外观跟乙醇残留，还有吗？

说话人 5 00:07:02

纯度、外观、一些残留。

说话人 2 00:07:04

哪有定性，定性应该是那个红外。

说话人 1 00:07:07

红外还有什么吗？没有。没有了，四项。就这四项，思源师兄。

说话人 5 00:07:13

那没问题，肯定可以检出来。

说话人 1 00:07:15

3天没有问题，是吧？对。那就现在我们假设从方法验证角度来说的话，我们认为可能10月15是一个比较合理的一个时间，那就是整整体往后推5天呗，那就相当于是10月19了，10月19的话，我们对应的

是10月20号开始生产，师兄，这个往后推的有点多了。

说话人 5 00:07:39

本身就是激进最激进的，如果说一切都很顺利，没有出任何调查，客户也很配合复核和签批的话，那就是10月10号。那这个10月10号已经很激进。

说话人 2 00:07:50

咱目前最比较紧的，他们俩还按这个走，先加上备注。

说话人 1 00:07:55

就是加备注说这个是在分析非常激进的情况下了。对。就一切一切非常顺利，哪都没有耽搁的情况下。

说话人 2 00:08:02

对，然后你最终的，到时候咱那个先，到时候再再更新。行。

说话人 1 00:08:08

行，那你第一页也得更了吧？就这个眼看着都已经排到10月5号以后了。

说话人 2 00:08:14

那你要更新一下。

说话人 1 00:08:15

你那个怎么着都得更了。

说话人 2 00:08:18

你们自己没那个版本吗？我，这是我给你。你们更新完之后。加15号更新。更新不能说更新太合理，你就像更新那个，就那个是什么？是是5的，对吧？你再考虑客户能不能接受，不要，再往后，不能说是大客户带来的。

说话人 1 00:08:58

对，就是复课 demo 那个，觉得合理吗？

说话人 2 00:09:01

哪个？

说话人 1 00:09:02

10月5号启动复课 demo 合理吗？

说话人 4 00:09:10

但是得找车间的领导商量一下。

说话人 1 00:09:13

除了除了那个车间改造之外，其他的東西都是可以的，是吗？就是文件啊什么的都没问题。

说话人 4 00:09:19

是变更发给客户了，只要能批，OR 的话是我这两天改改，然后争取明天发给客户。

说话人 3 00:09:25

设计师上来了，问一下那个车间。

说话人 1 00:09:30

谁上了？石伟军。

说话人 6 00:09:34

怎么了？

说话人 3 00:09:36

对，他说想看一下 demo p 的第三步制备的启动时间，之前给客户一直排的不是10月5号嘛，但目前看好像是有点，应该是启动不了吧？是车间还有什么？你刚才说的。

说话人 6 00:09:52

赵武心已打过电话了呀，问过了。那个前面的设备验证什么都完事了，就差最后的那个湿氮气的那个验证和和旋风筛的那个验证了。那两个他也不影响不影响那个 demo 的启动。

说话人 4 00:10:12

自备的话，自动收集封没验证呢，是，还有是试车也没做呢。

说话人 2 00:10:19

这个试车，张喜在这，自备的试车，还有什么收集封。

说话人 1 00:10:26

自动收风的那个是吗？啊，自动切风的。

说话人 2 00:10:30

对。

说话人 6 00:10:30

自动收风在 demo 批本来就没计划验证啊。

说话人 4 00:10:35

昨天刚签了一个是 TSP 文件，是这两天是不是车间正在做呢？

说话人 6 00:10:41

对，如果说，因为是这样子的，你只要没干上，车间可以去尝试，但这个跟验证没有关系。先去，相当于车间先在设备上去试一试，这个能不能行？但第一批做的时候肯定不是自动收封，当然如果说你这个启动晚了，如果你要10号或15号启动，那有可能自动收封的验证能来得及，这个不是影响你 demo 启动的必要条件。

说话人 1 00:11:09

如果复测 demo 不是自动收封，打算什么时候自动收封呀？

说话人 6 00:11:12

你 demo 跟 pre ppo 之间拍了一个月的吗？

说话人 2 00:11:18

不是，九哥，如果说，就是说 demo 批次就没有自动，你是 pre ppo 直接上吗？

说话人 6 00:11:26

不是，自动收风它不是会做验证吗？也得做测试啊。如果说你们担心自动收风这个东西，也可以不应用，这都没有问题，这不是限制这个启动的这个条件。

说话人 4 00:11:41

一直认为咱们是自动收风。

说话人 1 00:11:43

客户一直以为我们是自自动收风，根本不知道我们在手动。

说话人 2 00:11:46

说了吗？

说话人 4 00:11:47

没有，我都不好意思说。

说话人 2 00:11:49

你不好意思说，不是你好意思不好意思，是我们能不能做到，做不到就跟客户说那个事。

说话人 4 00:11:54

256当时没说，然后是现在是。

说话人 2 00:11:58

那你们。这个事我觉得是照你这样的，不是你的事，能不能做自动收封，看车间能不能做，能做你就跟客户说能做，不能做就是不能做。你别等到最后客户问了，也没跟人家说，最后做不了。现在不是没有定位。

说话人 6 00:12:13

刚刚不是刚刚不说了嘛，这个得看这个项目到底是什么时候能开始生产，其他工作什么时候能能能能开生产，如果其他工作还比较晚，那自动收封验证可以完成。

说话人 2 00:12:28

我知道现在是按5号去做的呀，按5号去做的。

说话人 1 00:12:34

按5号的话是验证不完，是吧？自动收封的这个。

说话人 6 00:12:39

5号就手动收封嘛，一共不就7个封嘛。

说话人 4 00:12:43

不是，于哥。

说话人 6 00:12:45

不是。

说话人 1 00:12:47

师哥你过来。

说话人 2 00:12:47

往往前面站。

说话人 4 00:12:49

他不是7个封，现在是第一帧不做，我也都不知道几个封，现在是，现在我们在给客户讨论这个事。因为它本身是我在实验室做了，一存的话就收10个峰点。

说话人 6 00:13:02

二存的话收10个峰点，那车间的罐也没有10个呀，大哥你是知道的呀。

说话人 4 00:13:07

我知道，所以给客户讨论这事嘛，然后把主峰那一块给收宽一点。

说话人 6 00:13:12

对。

说话人 1 00:13:12

但客户还没答应吧，我印象中，答应了吗？

说话人 4 00:13:15

没有了，这不是还得给客户发邮件吗？

说话人 2 00:13:20

不要等到生产了，钱了嘛，就给客户沟通。

说话人 4 00:13:23

今天晚上就给客户发邮件，我们数据也收集出来了，上上周那个 PPT 发了去。

说话人 6 00:13:32

因为主峰前后各两三个，它都是合格的，那没有必要说。都弄得特别细啊，对吧？

说话人 1 00:13:39

那是几针易容啊？全容。全容，你最后一帧担心变窄吗？

说话人 4 00:13:44

会呀，所以这就是最后一帧。

说话人 1 00:13:46

那你最后一帧的主流分打算按多少？都宽收呢？

说话人 4 00:13:51

所以这这个就很尴尬嘛，我我得卡很好。

说话人 2 00:13:54

你就跟客户说不能自动收工就行了。来不及。行。就手动收。

说话人 4 00:13:58

然后还有还有一个是咱们株高的问题，现在株高一直。

说话人 6 00:14:03

那个上午我问林创了，他说那个柱子的尺寸问厂家要去了。

说话人 4 00:14:09

要了两天了，没反馈。

说话人 6 00:14:11

要了两天了吗？

说话人 4 00:14:13

是应该是周周几，周六就要了，现在都周二了，没反馈出来。

说话人 2 00:14:17

这玩意柱子都装买那么久了，还不知道咱柱高呢？

说话人 6 00:14:21

那你们这信息呢？我不知道你们找的谁啊？

说话人 4 00:14:25

应该是刘波找的，不知道找的谁，刘波找的。

说话人 2 00:14:30

那个，就跟就上打电话说的，让他再确认一下吧，看看准确的一个柱高是多少。

说话人 4 00:14:35

对，因为这柱高牵扯到整体的计算。我知道。

说话人 2 00:14:40

你们咋沟通的呢？这个玩意一个柱高都搞不清。

说话人 1 00:14:44

然后除此之外，其他的文件都没有问题，是吗？

说话人 4 00:14:46

对，O2的话我今天复核，然后明天争取发。

说话人 1 00:14:49

M2客户有要求3A3B一起弄吗？没有要求。

说话人 2 00:14:51

没有，M2不是。不用。你们这个，志敏，这，这个，如果不分页也行，你们最后在中间加个杠，同一页面里面可以，你因为你这个是截出来的，方强看了后面所有的他们的更新也都是这样，你可以在这里面更新完，最后给他加个杠，把它截开。人人为地加一个横线，把那个初态和纯化分开，上面给他写初态的进展，下面给他写纯化的进展，或者你想启动一个，就不用放两页了，因为放在一页他都知道怎么关联的，但是你在一页里面。给他加一个杠，加个杠隔开，对，就这样，或者加个红色的，就上面给他写初态的进展，下面给他写备哪些影响设备启动的进展就行了。

说话人 2 00:15:45

或者是直接拉到最右边，那个备注什么东西也给他分开备注就行了。

说话人 1 00:15:53

就备注分开备注的话，下面这个塞不下了，一会我调横置吧。

说话人 2 00:15:56

调一下，就上面就是。横置我调。初态的进展和影响因素，下面就是成化的进展和那个影响启动的就行了，也别给他两页了，两页他对不出来，怎么对？

说话人 1 00:16:06

是。

说话人 2 00:16:08

那这个就给他，对，到时候更新吧，下一个，今天更新一下。

说话人 1 00:16:16

然后下面这一页其实就是假设我们还要往里面插，prePQ跟PQ之间假设还要往里插空隙的那一个，他会更往后拖，所以现在。

说话人 2 00:16:26

空隙。

说话人 1 00:16:27

就是现在我们相当于是prePQ，在上一个版本里面，我们prePQ大概就是刚做完，我们就开始做PPQ。另一个版本是，prePQ跟PPQ中间是等完放行完之后，还有大概7天左右的空档，再开始做

PPQ，所以就是这个 PPQ 会。

说话人 2 00:16:45

放行是指的哪个放行？

说话人 1 00:16:47

初态放行。

说话人 2 00:16:48

那咱前面那不是放行完吗？

说话人 1 00:16:50

前面是放行完就直接紧邻着是做 PPQ 了，下面一个是放行完之后还有7天的空，就这边它会，这边有一个7天。就除了7天之外，这边还有一个7天的空，然后才转接这边32。

说话人 2 00:17:02

这个7天是谁要求的？

说话人 1 00:17:04

这个7天是之前客户提过，但当时他们只是单纯说生产结束之后是要7天，具体生产结束的定义到底定义为放行前，就是整个生产结束，还是定义为放行后的生产结束，这个事情是。

说话人 2 00:17:17

我觉得这一页先不体现，今天跟他确认一下。

说话人 1 00:17:20

之前之前，上周其实跟客户体现过这一页了，上周给客户放过这一页了，你知道当时客客户给的反馈是说，当时是那说的那几套 from from，就是我们先做完这一个 pre- PPQ 的 SPPS，做完 SPPS 之后拿到那个粗态，拿到态数值。跟我们这次做 clipping 状状一样，现在实验室切割。切完之后立刻过质备，过完质备之后拿到就是全检的数据，拿到那组全检的数据，如果没有问题的话，就可以开这一个 PBQ 的 SPS 了，不用等上一个。哎，就是第一批。对，就不用等这，等等这一波了，如果我们在这个5天加7天之内，甚至比如说如果在上一个版本里面，假设我们在这个5天加7天之内，我们可以把这个弄完，我感觉他们的意思就是说，甚至这个都可以开了。

说话人 1 00:18:09

这一，我们下一个这个5天，就是 PBQ 1的切割的 gating 是上一个这个放行，就这个7天也得过完，这个我觉得100%的。就他其实只是上面这个，可以为双方上这一套，到时候看我们时间能赶能赶出来多少。我个人来说的话，我们切割可能，肽数只收下来，我们现在实验室切割可能切它一到两天，切完之后减粗肽的含量可能减一到两天，里外里可能三到四天吧，然后三到四天之后那边过制备，过完制备之后感觉大概可能要个四天左右，然后四天左右之后再去检他那一堆，就是检测项。我觉得可能会，可可能更接近于这版 timeline，而不是这一版，就是这版的话需要5+7+7，就是合折合下来是19天。然后，这版的话就是12天，就是我感觉可能。可能更接近这一版。

说话人 2 00:19:03

杨老师上来了。应该在。过线，现场。在。让他来。

说话人 1 00:19:18

行，那我去给帮忙说一下。

说话人 2 00:19:21

就这样。先跟他这样更新吧，更新完之后，你这里面是没有刨除春节的，是吧？

说话人 1 00:19:27

没有，我没跑。现在还需要考虑春节吗？师兄。

说话人 2 00:19:34

你给他备注一下，没有考虑春节，就在下面给他备注一下，目前是考，没有考虑春节期间的。

说话人 1 00:19:41

行。

说话人 2 00:19:42

就行了。你到时候你，你到时候再再跟他沟通。

说话人 1 00:19:45

行。那你春节是不是干得完？春节需要停吗？春节要停的话，我们就排进去吧。

说话人 2 00:19:51

应该春节正好。就看他的需求了，因为咱现在不知道他到底 deadline 是多少。现在没给咱们。

说话人 1 00:19:58

那实在不行排两版吧，一版考虑，一版不考虑。

说话人 6 00:20:02

我补充一下，这个计划里面，Pre- PPQ 的这个 start 是11月21号，这个是没有考虑在 Pre- PPQ 之前要完成的那些。上次客户来的，提的那50多条，那些改造工作，对不对？

说话人 2 00:20:17

这个那个时间还没，那个时间定了吗？如果定完之后，我们可以那个再调整。

说话人 6 00:20:21

那个今天会给客户提供三个方案的时间，三个方案的各项工作的时间表，对，那你肯定是，满足不了的，所以说你得加个括号，就说这个还没有考虑上次来访时候也讨论那些东西。

说话人 2 00:20:35

那这个就是没有考，还没有考虑设备最终改造完成时间。

说话人 1 00:20:40

今天能把那个设备改造时间提供一版出来吗？在会前能提供一版出来吗？

说话人 6 00:20:46

今天这个下午会跟高层跟达总他们去对一下这个时间跟客户给的能不能行？生产内部已经是完成完成一致了的。

说话人 1 00:20:58

预计什么时候能定下来？我们要是能在开会前定下来的话，我们这个他们照着那个改就得了。

说话人 6 00:21:03

开会前应该问题不大，他们那个陈总应该是安排下午的会，不会安排到晚上去。时间具体时，开会时间还在跟达总那边在在那什么呢？在协调呢。

说话人 2 00:21:16

我们先按这个刚才说的，咱们先把秋泰和。那个， boss 开的更新一下。

说话人 1 00:21:22

那个，从车间那边的预估来说，我们目前最早最早最早的那个版本，因为你们现在有三个版本嘛，最早最早最早的那个版本是多久？然后最晚最晚的那个是多久？

说话人 6 00:21:33

最早的那个，诶，是多久来着的？最早的那个多久来着的？最早的，11，11月底是吗？还是12月多少？

说话人 2 00:21:43

12月吧。12月。我也忘了，11月15号有一个时间可以看一下。

说话人 6 00:21:51

那个不是，那个不是老早以前的了。这个。得问一下李艳龙，在他手上呢，要不你钉钉一下他也行，单独问一下他。

说话人 1 00:22:01

啊，事情。

说话人 6 00:22:01

啊，最晚的那个就猴年马月去了。

说话人 1 00:22:08

好的，那你最早的能达到多久？

说话人 2 00:22:10

诶，这个是这样的，比如说我们做完 false kill，要间隔多久才能启动 ppq？这还是要看那个 timeline，是吧？因为你中间是改造嘛，要。

说话人 6 00:22:20

对。

说话人 2 00:22:24

那其实说我们如果那个 false kill 改造完。Bostyle 我们启动，早启动和晚启动，对你那个改造也有影响吗？

说话人 6 00:22:35

有啊。

说话人 2 00:22:36

那就还得必须早点启动。

说话人 6 00:22:38

对。

说话人 2 00:22:41

那就是说现在所有的东西跟客户如何达成一致，不需要改，先做 Bostyle，那我们就先先把 Bostyle 往前推吧。

说话人 1 00:22:50

Bostyle 也不能放太久，师兄，就是 Bostyle 本来我们也不能往特别后面推，要不然他们那个初态稳定性撑不住。这是 BDQ，其实也有一样的问题，就是这个改造如果要改特别特别久的话，我们的稳定性可能得考虑进去。

说话人 6 00:23:04

那个计划炎龙排了，可以问炎龙要一下。严龙，他不在我，这会不在我边上。嗯，好的。啊，李严龙啊。

说话人 2 00:23:13

你那样，我们我们把，你那个改的时间其实应该和我们的 time 加在一块，比如说 Postio 做完之后什么时候开始改造，这个才是个完整的，要不然他要让我们 Postio 往后推了，你就很尴尬。

说话人 3 00:23:28

嗯，第三个。哎，严龙，你这会方便吗？我钉钉给了你一个腾讯会议，9788的内部会。你跟谁在一起呢？樊潇，那你在线上啊。啊，行吧，那你用樊潇的说吧，樊潇应该在线上吧？

说话人 1 00:23:52

在，我刚看到。

说话人 2 00:23:54

咋了？在呢。问啥呀？哎，严龙，你看一下咱们 preppq 自费承化的按现在的改装时间啥时候能启动啊？有，你们刚才就跟他说有几个版本。

说话人 7 00:24:12

是这样的，首先。

说话人 1 00:24:15

要不，等下你共享。你共享一下，你手上师师兄你手上有吗？有的话你共享一下。

说话人 2 00:24:22

等下。用哪个？是那个 Excel 吗？

说话人 1 00:24:25

那我先结束哈。

说话人 2 00:24:32

行。等会啊。

说话人 2 00:25:14

打开吧。好的。你要一个失误，你就把你严龙哥给你看，我跟你说。

说话人 7 00:25:43

哎，这个怎么这么小？

说话人 2 00:25:45

我把这个弄大。

说话人 7 00:25:47

哎，不对，这还不是。

说话人 7 00:26:01

关了吧，我说吧，那个也不是。

说话人 2 00:26:04

这也不是啊。

说话人 7 00:26:05

关了，我跟你说吧，是这样的，心意啊，你们，你现在排的，按照你的排的，你的 Pre- BBQ 开始时间不是11月21号，对吧？按照。

说话人 6 00:26:18

没共享啊，韩潇，严龙。

说话人 7 00:26:21

不用共享了，不用共享了，我跟他说吧，现在就是按照心意，你打开你那个计划表，现在看起来咱们按照最快的时间，Pre- BBQ 的启动时间是11月21号，比如 BBQ 的第一批是1月4号，第二批是1月30号，第三批是2月27号，对吧？也就最后的结束时间应该在4月5号。

说话人 7 00:26:46

我们现在列了三版计划，前两版的第一版的计划是改造是完成时间是在12月的15号。如果12月15号启动的话，后边的 PPQ 三批的话，我们是可以考虑在制备结束之后，制备不是10天嘛，制备结束后10天，7天的清洗时间，也就是间隔17天就开始启动下一批，整体完成时间是早于你这个4月5号的。就是你现在排的每一批都是受制于前面的原料的影响，对吧？

说话人 6 00:27:21

你早肯定不会早啊，严龙，怎么早啊？对。不是。他最后一批的过氧合成时间放在那，你怎么早啊？

说话人 7 00:27:29

对，不，不是早，我的意思说不会晚于他这个4月5号。就是我们相当于后几批的制备启动时间是晚的，刚开始启动时间是晚的，但是结束时间是和前面是一致的，这样是不是也可以？

说话人 2 00:27:45

你你延，就是12月中旬，20多天还能保持一致吗？能。

说话人 7 00:27:50

因为你现在的启动周期。对你现在是受制于前面固项的时间，你的投量，你现在间隔时间很长。

说话人 1 00:28:00

我们现在全都是卡固项的。

说话人 2 00:28:01

第三批的固项往后往后拖了。

说话人 1 00:28:03

不是，志鹏，就是他现在是这个意思，他把这个往后推，但是他同时把这个往后推，这个往后推，就他们这边都可以推，然后这个卡这个，这个卡这个。

说话人 2 00:28:12

我知道你固项现在有影响吗？但不是去修改。

说话人 7 00:28:15

对你现在的你现在的限速其实是固项，其实我们不，现在不管再怎么去排，其实固项最后一批出的时间是2月26号，假如我最后一批的启动时间是控制在2月，和你现在的排在2月27号是一致的，那么我前。前面的可以给我们前面留更多的改造时间，这样说是对的吧？

说话人 1 00:28:36

从我这是没有问题的，上次我也是这么跟你。

说话人 2 00:28:38

现在这个他们俩互相影响资备吗？影响。影响。哪个影响？

说话人 1 00:28:43

就是我们如果。你现在 PPQ。就会往后推，这个。

说话人 7 00:28:46

第二批和第三批都影响。

说话人 1 00:28:48

这就会往后推，这往后推之后，我们这个的放行就会往后推，这个放行往后推的话，这个的启动就会往后推。对。

说话人 2 00:28:53

咱现在你就看互相推了，比如说推10天，后面也就推10天嘛，咱现在，哎，是这样子的，你这个是10月5号，我们按10月15号排动，也就10天嘛。

说话人 7 00:29:03

心意是这样的，我们这么看，就是你的 PPQ 的。第二批，你的固相出来是1月29号，所以你只能1月30号开始投。但是假如说我的。

说话人 6 00:29:16

杨龙，我给你简单说一下，你说的太复杂了，就是你现在的制备的这个投料频率接近一个月了。金叶。

说话人 2 00:29:25

这个还能提前吗？

说话人 6 00:29:27

不是，你现在是取决于你固相的出料频率，然后你制备现在是投料频率是一个月了。明白吗？因为你前面料没有，所以你投料频率一个月了。所以制备纯化这块是计划是非常非常宽松的，像英英说的，往后推个10天、20天，对你的整体的结束时间是没有影响的，是这样的。

说话人 1 00:29:53

这样的话，制备是没卡上，但是这样子的话，我们的 TFF 和沉淀会卡上吗？

说话人 6 00:30:00

不会卡上，一样的。

说话人 1 00:30:01

不会卡上是吗？我诶之前上次上次客户提想要我们的细分 timeline，这个有做吗？就是比如说我们哪一个。具体的细步骤，比如我们粗钛溶解需要多少天？然后呢，做一纯需要多少天？二纯需要多少天？检测需要多少天？

说话人 2 00:30:18

那个，他是这样的，你如果早边做完，早启动 Pre- PPQ， Pre- PPQ 和 PPQ 之间的时间就可以间隔多一点了，就可以汇总数据了。

说话人 6 00:30:29

但是我们的改造是要在 Pre- PPQ 之前完成的。

说话人 7 00:30:33

对，因为你现在我们所有改造要在 Pre- PPQ 之前，所以我们改造完了之后启动 Pre- PPQ。

说话人 2 00:30:40

因为，固相的 Pre- PPQ 现在11月27。

说话人 7 00:30:43

固相固相咱们没有什么改造，主要还是。

说话人 2 00:30:46

我知道，我说的，固相的结束时间是11月17，放11月17，如果再往目前往后延是10月27。你10月27之前能把改造完吗？纯化的。

说话人 7 00:31:00

我们现在的方案。

说话人 2 00:31:02

理论上11月27就可以启动，这个没毛病吧？

说话人 7 00:31:07

不是，你启动再快，你后边还是等着呀。就相当于你每一批批之间等。

说话人 2 00:31:12

如果你的旧序了，就不用等，就是这个整体的时间往后延10天。因为现在这个他们俩互相合成和制备纯化都是能衔接上的。

说话人 6 00:31:27

你现在不是衔接上，是你制备在等着。

说话人 1 00:31:31

就是师兄，心意师兄的意思是说，我们现在假设我们说，我们用我们各个 Step 3中间的那些空档，就是现在他确实是在等着嘛，假设我们用那些空档去消化我们的设备改造，他其实对应的是我们的 Pre-PPQ，也会相应的往后推，那我们其实是在压缩我们 Pre-PPQ 和 PPQ 之间的时间，对，对不对？是的，然后我们现在有，我们现在不是很想压中间那个时间，因为那个时间原本是留给我们做数据分析的。主要是这个原因。

说话人 6 00:31:59

我们可以去适当地压缩三个制备 PPQ 批次之间的时间，你们可以看到现在三个制备 PPQ 之间的时间是1个月，我们肯定用不了。

说话人 1 00:32:11

就是现在没有没有压死，是吧？现在中间还是有空档的，我们还是可以在 Pre-PPQ 跟 PPQ 之间挪出空时间来的，是吗？

说话人 2 00:32:19

明白这个没问题，这个往后那就是说最早也就12月中旬，是吧？

说话人 7 00:32:25

我们最早的一个最早的一版计划是12月。

说话人 2 00:32:29

我觉得是这样的，严龙，我们可以或者你们报的时候可以排一个，把单纯三批或者四批制备的净的。leader time 给他排出来，因为这个确实不需要间隔，你间隔7天或10天就够了，一批间隔10天，也就是30、37天就能全部做完了，3批验证理论上，啊？对吧？不是啊。你按两周两周一批，间隔10天一批，也就37天，这个排的，我。

说话人 1 00:32:57

10天、7天、10天、7天，他怎么着怎么着都要都要。

说话人 2 00:33:01

你一批时间是14天，比如说，对吧？现在14天还是18天？14天。

说话人 1 00:33:07

哪个？

说话人 2 00:33:07

一批制备完整的时间是多少？

说话人 1 00:33:10

啊，10天制备，14天 TF， 再加沉淀，14天放行。

说话人 2 00:33:14

你甭管放行，24天，24天，10天，如果除了间隔是10天。

说话人 1 00:33:21

曹丽那边是17天，他们中间要有7天清洁。

说话人 2 00:33:24

7天清洁。

说话人 1 00:33:25

刚刚说的，要有7天清洁。

说话人 6 00:33:27

我知道，频率17天。

说话人 1 00:33:29

啊，17天。

说话人 2 00:33:31

17天，那就51天，51天，51天加14天，那就65天呗，全部做完。差不多。三三批。

说话人 1 00:33:41

差不多。

说话人 2 00:33:44

就是两个月出头吧，净的存放时间。

说话人 1 00:33:47

嗯，是，都在放瓶。

说话人 2 00:33:52

对吧？就这。

说话人 6 00:33:58

怎么了？对的。

说话人 2 00:33:59

我说如果按14天投一批，咱们一批时间是24天，这样的话我们全整个制备的时间就是六十五天左右。

说话人 1 00:34:08

7天，17天。17天乘3等于51嘛，51加14等于65，对的。

说话人 6 00:34:14

啊，差不多。

说话人 2 00:34:16

这是不算 PrePQ 的。对。

说话人 6 00:34:19

对。

说话人 2 00:34:21

那就你们看，如果把 PrePQ 再加进去，PrePQ 相当于再加14天，那就是70、79天。

说话人 6 00:34:29

PrePQ 你不得20、28天吗？

说话人 2 00:34:32

就加个投料间隔。

说话人 1 00:34:34

不是，我要查的中间分析的时间。要有分析，要有分析时间。

说话人 2 00:34:37

那就相当于24天，再加一周，加一个一个多月，一个月。

说话人 1 00:34:43

我觉得至少要加两周。

说话人 2 00:34:45

就是整个的 PrePQ。

说话人 1 00:34:46

因为这是产品了，至少要加两周。

说话人 2 00:34:48

整个 PrePQ 加上。PBQ 的应该是3个月，差不多。

说话人 7 00:34:53

心意，我是不是可以这么理解？就是你们的 Pre PBQ 到 PBQ 之间，除了你们放行两个周，还要再加额外的两个周数据分析，是这意思吧？

说话人 2 00:35:01

没必要，我觉得一周就行了，放行完一周。

说话人 7 00:35:03

加一周是吧？行。

说话人 1 00:35:05

放行完加一周，就是相当于就是我14天放行，再加7天。

说话人 2 00:35:09

因为前面我们就可以把数据先整理嘛，就是等结果的事。

说话人 1 00:35:13

是，但是用这个事情可能需要跟客户商量，客户那边不一定是这么想的，一点一点不留肯定不行，加7天是可以商量的，客户那边的想法是加14天。

说话人 2 00:35:25

那就相当于我们如果自备周期是24，你再加个10。再加上14。

说话人 1 00:35:31

嗯，因为它有微生物，师兄。

说话人 2 00:35:34

微生物是其他存在的。就相当于整个的，pre- PPQ 加陈化的60天，应该将近100天了，跟上三个月差不多。

说话人 1 00:35:49

是的。

说话人 2 00:35:56

我觉得，我理解你肯定是不影响我们，如果前面的初代出不来，因为初代的间隔是28天，28天三一个月嘛，你后面的间隔是14天，那个肯定是赶得过来的，但是就看你中间留多长时间去。第二版呢？第二版啥时候能改造完？第一版10月、12月15号，是吧？

说话人 1 00:36:18

12月15是最近的，对吧？最远的那一版是什么样的呀？

说话人 7 00:36:23

最远的那版，那直接就是时间太长了。

说话人 2 00:36:27

就算明年。

说话人 1 00:36:28

到明年几月份呀？

说话人 7 00:36:31

等会我看一下啊，明年8月份。

说话人 1 00:36:40

到明年8月份？

说话人 2 00:36:42

改完，是吧？

说话人 7 00:36:43

不是，生产完。改完是4月25。

说话人 1 00:36:47

那个。

说话人 7 00:36:48

如果你们，就是你如果你们 Pre- PPQ 到 PQ 之间必须要两个周的话，那就是8月20号结束。如果你们时间可以再压缩一下，这个时间可以往前压缩。

说话人 2 00:36:58

不，启动时间是啥时候啊？按第二版的。

说话人 7 00:37:00

启动时间是4月25号。

说话人 2 00:37:02

4月25。

说话人 1 00:37:03

就是4月25起这。

说话人 2 00:37:08

哎，严总，这个我们现在排这个是没有考虑春节放假的，到时候如果说着急的话，是可以春节连整，连投的，是吧？

说话人 7 00:37:24

那我把这个发给你，范青，这个就没问题了。

说话人 2 00:37:27

行。还还还。

说话人 7 00:37:28

我共享一下，稍等一下啊。

说话人 1 00:37:30

好，那我结束一下。

说话人 2 00:37:35

哎，第三批是2月18号。哎，你这里第二版你排了清洗了，是吧？排了。没看。第二版排完之后都是18号、19号，是吧？

说话人 1 00:37:43

哪一批？

说话人 2 00:37:44

第三批。

说话人 1 00:37:47

这这个吗？应该是。

说话人 2 00:37:50

这个。18号按那个算。清洗，咱们现在清洗排了7天，正好是18号，对吧？

说话人 1 00:37:56

哪一个清洗没排？

说话人 2 00:37:57

刚才说的排清洗排7天。诶，这个。

说话人 1 00:38:00

现在根本不用考虑清洗的事情，当时我就瞄了一眼，然后说不用排。

说话人 2 00:38:04

现在整个周期24天能做完吗？24天。20天可以吗？够呛。够呛。因为是，因为是。不是不是。那还是那边的那个。应该比前面还要压缩，因为你现在13分钟方法在 CT 机上不可能让你待那么久。看得见吗？这个空间还要清洗呢。那个看一下。

说话人 1 00:38:31

能看到。

说话人 2 00:38:34

能。

说话人 7 00:38:35

你看一下啊，现在是这样的，方案一就是我们最短的周期，最短的周期的话，下来看来的话，我们10月12月18号能够改造完成，这个时间的话，你们如果说第一批 PPQ 1和这个保持14天的话，第一批 PPQ 1是2月7号开始启动，整体结束时间4月19号，这个会比刚才那个时间稍微，就我们目前最理想的状态下就是4月5号嘛，就上面这个4月5号，其实是延了将近两周的嘛，因为之前我们排的时候没有考虑你们这个增加要额外两周嘛。这是最短周期，也就是和我们目前最理想的状态下应该是恰好吻合的吧，可以叫。然后第二版。

说话人 2 00:39:26

等一下严龙，你第一版的话是12月18，是吧？

说话人 7 00:39:33

对，就是这个时间就是我们改造完的启动时间。

说话人 2 00:39:37

那如果说 demo 批次再往后延了，就整体就都往后延了，是吧？

说话人 7 00:39:42

对，demo 最好不要延，因为 demo 和 PPQ 这是我们的改造周期，如果你延了，那我们这个改造周期变短了。当然你也可以延，因为我们现在有一些，怎么说呢？就是看你计划要想到什么时间，我们再去排，因为这个。

说话人 2 00:40:00

你不用往你那排，你就按这个排就行，到时候如果说有其他的延就顺延嘛，对吧？

说话人 1 00:40:06

所以目前就是方案一其实是按照37天来排的改造，是吗？12月18到11月11，是吗？

说话人 7 00:40:16

这个除了改造还有验证的时间，加起来的。

说话人 1 00:40:20

大概三，一个月多一周左右，是这意思，是吧？11月11号 demo 结束嘛，12月18号改造完成。如果我们说中间的。

说话人 7 00:40:30

不，我们肯定是，我们肯定是以20，我们是以，实际上这个比如 demo，它这个14号结束了，那么个15号、16号可就可以改。

说话人 1 00:40:39

这个区域。哦，行，明白了。

说话人 2 00:40:42

那就是，pro 期就最早启动时间是12月18号，对吧？

说话人 1 00:40:47

这是最激进的方案。

说话人 7 00:40:50

对，这是最激进的方案。

说话人 2 00:40:53

另外一版是1月20号。

说话人 7 00:40:55

对，另外一版就是1月20号改造结束，然后整体的结束时间是在5月22号。这个也是中间留了两周的时间，这个如果你们看看时间，如果说没必要，我们可以压缩一下，如果必须两周的话，那现在还是两周的时间。

说话人 2 00:41:12

哎，花1和花2啥区别？

说话人 7 00:41:15

哎，但是有一个问题啊，心意啊。你们现在并不是两周啊。

说话人 2 00:41:23

你指的是哪个？

说话人 7 00:41:25

就是你们现在和客户讨论这一版，就最理想的，28号结束，第一批 PQ，你现在才留了4号，28号到4号嘛，就7天嘛。对啊。如果你前，如果你前面这个改的话，你后边的时间也就不是4月5号了，这个没问题吧？

说话人 1 00:41:48

哪个时间改？如果是哪个时间改？我们现在就调的。

说话人 2 00:41:52

你的12月28号结束，是放行结束还是啥？

说话人 1 00:41:56

是放行结束。

说话人 7 00:41:56

放行。对。

说话人 2 00:41:58

放行结束，

说话人 7 00:41:59

这个这个完全是你们那版计划，就是你们之前发给，嗯。

说话人 2 00:42:04

放行结束到启动留一周，还是可以的，因为我们前面生产。

说话人 7 00:42:10

那逻辑得一样啊，你前面一样，那我后边就给你改了。改啥？确定一下到底是7天还是14天。

说话人 3 00:42:18

就他后面他排他们留了15。

说话人 2 00:42:20

你不用，你就按这个按这个紧的先排。不不不。

说话人 1 00:42:23

按紧的就是7，按紧的。

说话人 7 00:42:24

对你要按紧，我们都按7，你要按14，咱们都按14。

说话人 2 00:42:27

你就按7就行了。

说话人 7 00:42:29

那我们就改了7了啊。

说话人 2 00:42:32

啥意思？你这个不动就行了。

说话人 3 00:42:37

他们留了14天，我们现在是留了7天，如果他都14天，他就他这就调7天，这样他的时间所有时间都会再往前提的。大家都。

说话人 7 00:42:45

对，要不然这个里外里就差了7天呢，你看你现在4月5号到4月12号。

说话人 3 00:42:50

那你这，那是你也留14。

说话人 2 00:42:52

行，那你备注一下，都按比较紧的就行了。

说话人 7 00:42:55

可以，那就现在，那就这个节点。

说话人 1 00:42:57

要不然方案三就按14算吧，要不然方案三就按14算吧，就我们有一个最最最紧的，有一个最松的。

说话人 2 00:43:07

没事，统一算就是。

说话人 7 00:43:09

统一算啊。我觉得我觉得标准统一吧。

说话人 1 00:43:12

对。好吧，那就都按七吧。

说话人 7 00:43:14

对，我们现在都是按七。那个刚刚。这样看。没看完。这样看其实方案一和咱们的周预期其实差不多的。

说话人 1 00:43:24

置备时间有问题吗？

说话人 7 00:43:26

置备时间时间嘛，这是按照咱们，这个没有问题，我们现在就是中间切换，我们留了七天的清洗嘛。

说话人 4 00:43:33

那你看时间了吗？

说话人 2 00:43:35

十二月十八号是不是你们是把咱改造加上客户验收或者客户再看，是都考虑进去了，是吧？还有七天吧，他十天十天之内。

说话人 7 00:43:46

目前12月18是按照我们改造完验证的时间，就是他可以在我们验证时间之内过来看嘛。因为我们现在也后面，两个多周的时间。

说话人 2 00:43:55

对，然后他后面生产过程中会一直有驻场，就相当于一直会有客户在的，他有可能随时都会看。可以吗？

说话人 7 00:44:04

你是说哪个生产时间？是从 demo 开始吗？

说话人 2 00:44:07

对，从 demo 开始，他就会有次序有人驻场，你再考虑一下这个，他有可能随时看咱们的进展。先是装柱子，装柱子装一天。

说话人 7 00:44:17

是啊，我们改造肯定是 demo 结束之后改呀，他们生产时候我也没法改呀。

说话人 2 00:44:23

对。对。对。1.7。

说话人 7 00:44:29

那就先把这个时间应该就，清楚了吧？

说话人 2 00:44:33

行，那就下午你们定完之后，我们根据这个再调整吧。

说话人 1 00:44:44

就就这样了，行。

说话人 2 00:44:56

这个该下午再改一下。行。咱现在是11月20，就是要晚20天呗，将近一个月。10月18，就一个月了。

说话人 1 00:45:06

不是，这个还，就是用刚刚那个，不还是按照我们10月5号启动再排吗？还是按照我们的福斯克， p-PrePQ 从10月5号，以及福斯克 demo 从10月5号启动开排，就是刚刚只在聊后面后面这部分，还是假装我们前面这个不动。刚刚那个就是我们聊分析那边的话，我们前面这个其实也要往后推，前面往后推，后面会跟着顺延。

说话人 2 00:45:27

他不会再顺延了，你知道第一批的不影响他，因为自备的已经往后延了。

说话人 1 00:45:31

不是，师兄，现在你，我们这一个方法，刚刚是说我们10月15号我们才能做完方法学验证，我们放行可能还要放个，比如说，我知道。三到五天，那我们可能最比较合理的启动时间可能是10月20号，10月20号启动的话，相当于往这后面推15天，那我们这个，整个这个做完就已经往后推了15天，就是这个15天已经没法被现在这个 cover 进去了，它一定会导致我们后面的这个 prepu 会往后延。

说话人 2 00:45:58

你现在。就他应该导致我们的 PQ 就往后延。现在是11月17号放行完，对吧？

说话人 1 00:46:05

不是，对，现在是11月17。

说话人 2 00:46:07

你再延10天，也就11月27。

说话人 1 00:46:09

15天，我们是从10月5号推到10月20。

说话人 2 00:46:14

按15走，先按。

说话人 1 00:46:15

按15走。

说话人 2 00:46:16

先按15排。

说话人 6 00:46:17

按15走。诶，思敏，你的意思是 demo 批需要等方法论验证完成了以后才能开始吗？跟客户确认，跟客户商。

说话人 1 00:46:24

那 demo 批不是，我们现，我们刚，我们现在在讲 Pre- PPQ 这个事情， Pre- PPQ 我们的方法论验证要验完。

说话人 6 00:46:31

是带 DIPA 那个，是吗？

说话人 1 00:46:34

对。不是在讲制备了，就没有再讲step3了。

说话人 2 00:46:40

季季度奖，你假如说他就过去了。

说话人 6 00:46:42

DIPA 那个。

说话人 2 00:46:44

这个倒不影响，因为你做完之后还有20天的时间，你因为你之前排到12月18到20嘛。它不会影响，就是互相往后再拖一点，不影响。

说话人 1 00:46:55

啊，它会影响到最紧的那一版。就是它会影响方案一。

说话人 2 00:47:00

不影响。

说话人 6 00:47:03

对，它会影响啊，它直接就影响最后一批的完成时间了呀，肯定会影响。

说话人 1 00:47:10

它会。

说话人 2 00:47:12

我的意思说现在也。

说话人 1 00:47:14

就它至少会影响到方案一。

说话人 2 00:47:16

1月27，然后咱们那，不是得预留12月15吗？那行，就把你们定完之后再，我们再根据那个调吧，到时候调的时候整体调一下，就根据清洗时间，根据三年改造时间。就不要再按。按这个逻辑了，这个时间周期可能。行。幻想，下次你们再排一天可行的，是吧？或者把他那个要过来，时间那个要过来。

说话人 1 00:47:38

嗯，那个车间的那个，今天晚上大概什么时候能定下来啊？下午，你现在有确定开会时间吗？大概什么时候能定下来？

说话人 6 00:47:48

我现在生产内部已经弄完了，只是说这个时间要跟达总监波总他们统一一下，是不是能按照这个时间跟客户报？

说话人 7 00:47:58

约了3点半，军哥。

说话人 6 00:48:00

3点半是吧？3点半是吧？

说话人 1 00:48:02

行，那下午5点钟左右差不多应该能定下来。

说话人 7 00:48:05

对。应该差差不多。

说话人 1 00:48:08

行，那5点钟我们再问一次。往后，文件，来，方强师兄。

说话人 2 00:48:15

文件第一个是车的，然后客户反馈了一些问题，然后再改，然后一些编辑错误的，这个当时可能有点仓促了，如果客户问起来，你就说咱这个客户有点多，你跟他解释一下，改完了吗？

说话人 1 00:48:29

还还得改。现在在我们这边，是吧？

说话人 2 00:48:34

拿的一些那个编辑错误。

说话人 1 00:48:38

记错误是什么意思？那个变更。

说话人 2 00:48:42

变更，不变更 VP、PVP，这个已经改好几轮了，应该问题都不大了。然后客户成功确认。

说话人 1 00:48:51

这个确实是没问题了，是吧？

说话人 2 00:48:53

现在反正就都给客户回了。嗯，行。然后 EAC 的话，后面可能还要根据那个53那个答案调整一下，那个。你现在就按照那两个做就行了。

说话人 1 00:49:05

对，流量。流量还没定，师兄。

说话人 2 00:49:08

工艺的部分要调一下，还有一些就是里边。

说话人 1 00:49:11

工艺里面为什么会有具体的参数啊？之前不是把工艺具体参数都删了吗？流量的。

说话人 2 00:49:16

就是把一些。

说话人 1 00:49:17

刘洋那个实在不行删了吧，你就写那是真否，你管你管他什么否，是呢？

说话人 2 00:49:22

这一条就是有了一些评估，有涉及到一个设备一些建，有一些评估。

说话人 1 00:49:27

啊啊，是。

说话人 2 00:49:29

是吧？是。然后 CCS 的话，时间还在改。诶，那个我看谁在？刚才我看党玉洁在，是吗？CCS 啥时候能给他定到？

说话人 1 00:49:45

党玉洁在线吗？

说话人 2 00:49:48

在。以前那个 CCS 咋样了现在？

说话人 8 00:49:53

CCS 现在海昌那些客户有个披露没改，然后他那个标准准备里边，我看好多事项也跟 CS，CCS 有关，我不确定那些个要不要也更新到上边。

说话人 2 00:50:07

就是那个客户上次说的，把那个咱的过滤的点，过滤策略给他加进去。

说话人 8 00:50:15

对，他那个披露里边有，一个是过滤。过滤的策略得更新一下子，还有是清，首料架新的清洗方法也更新上都。

说话人 2 00:50:25

那就这两天尽快定一下吧，定完先发给他们。

说话人 1 00:50:28

那个在大表里面，他写的是要在什么之前弄完啊？

说话人 8 00:50:32

完报表上的话都是10月20号之前吧，应该是。

说话人 2 00:50:39

那肯定不对呀，10月20号都要启动生产。

说话人 1 00:50:41

不是，就是按照他给的他不是有一个 actiontracker 吗？他给的 actiontracker 里面，他写他是要在，比如说 PPQ 之前弄完，还是在 prePPQ 之前弄完，还是他可以给他划的是哪一个区域来着？

说话人 8 00:50:55

NCS 现在应该是 prePPQ 前得写完吧。

说话人 1 00:51:00

那可能得就着我们 Pre- PPQ 的那个时间先动一下，如果有困难的话，尽快说。

说话人 8 00:51:09

他那他那个一些整改的措施，就看他，他要是 Pre- PPQ 之前整改不完，就以现在的信息为主呗，等到时候改了我再更新一波版本也行。其中有几个披露的事是需要 Pre- PPQ 确认的，比如说那个购备策略，小药箱的清洗清洗方式改的改动，还有一个是物流通道那块。就物料进 CNC 区域的的一些详细规程，这三个，还有一个是啥的？

说话人 1 00:51:42

CPS 现在算是在我们这边，是吗？是这意思，是吗？就是我们现在还在还在改，我们还没有改完，可能等我们改完之后，我们发给李，再发给丽丽一个版本，让他们再帮忙看一眼。

说话人 8 00:51:55

对，现在在咱这，因为这，我说这几个就是咱，他回给咱的批注里头是让咱们写的，其他的 BLA 准备相关的话，那就是等后续再更新也行，他也没在那谁来一个人提，就应该也不会，不是说非得非得弄。

说话人 2 00:52:24

过滤策略那个前两个都是，咱们每部分。

说话人 1 00:52:29

没没没意见，我们往下过了哈。

说话人 2 00:52:33

CP 现在在一个客户那边，CP 还用很多吗？

说话人 3 00:52:37

不是，这个是可以删的，这，这应该没有。

说话人 1 00:52:47

已经加了，是吧？

说话人 3 00:52:49

这个他本来就是一个单独的文件了，他都不用，不考，没，没有合并不合并这一说了。

说话人 1 00:52:54

好的。

说话人 3 00:52:55

那你的所有的简历你发给客户没审合适吗？我都觉得肯定客户，你还不就直接写李来 review 就得了，因为他们好像应该都还没有复核。

说话人 2 00:53:05

复核完了呀，这个不是预做的这个，已经复核完了。复核完了，你给他返回去了吗？都返回。

说话人 3 00:53:14

大部分一般。

说话人 2 00:53:15

这个其实就是之前那个数据，他已经看完，看看过很多。就写。对呀。李来。啊，不是最优的，啊，是吧？这个其实来回已经已经四五次了呗。行，啊，行吧。

说话人 1 00:53:28

CVP 现在什么状态？

说话人 2 00:53:30

CVP 现在客户看完了，加了二那个批注。

说话人 1 00:53:34

客户之前对我们的清洁手册很有意见啊，CVP 他们他们看完了？

说话人 2 00:53:38

对，我不是他最终，有可能没最终看完啊。但是咱他的 comment 咱已经回复完了。

说话人 1 00:53:45

他对我们的那个什么清洁验证很有意见，我印象中。

说话人 2 00:53:48

就是对现在的 CVP 这个整整体策略可能没有介绍啊。一些那些。那个其实有问题，有可能后面，但是互相合成的没有。我估计 CP 可能他们还用看，因为为啥这边人都没有看。互相合成的，互相合成的还简单，就那两个项目。他不像那个。对。那个一般是最后看，然后卡一堆那些。

说话人 1 00:54:13

我们那个清洁手册呀什么的那一大套，是对应在我们哪一个文件里面？还是那个其实不需要客户签？

说话人 2 00:54:20

清洁不，清洁手册的那个不是，那不需要他们签。

说话人 1 00:54:23

那个不需要他们签，他们就纯 review， 是吧？

说话人 2 00:54:25

他没看，他就他就比如看那些 SP 之类的，然后有 CP。

说话人 1 00:54:33

这个。说到清洁手册，我突然想起来了，这周虽然我们是国庆节，但是按照上次聊下来的话，不论是国庆节之内，还是可能紧临着国庆节回来之后，可能还会有清洁相关的会哈。当时那会上其实 Steve 就说了， Steve 说会再组织对应的讨论会，就这个事情可能大家知道一下。因为应该在，我刚。

说话人 7 00:55:00

啊，没事，那个清洗相关的我们会持续准备东西和他去聊的，这个我们不看假期，假期基本上都在。

说话人 2 00:55:09

哈哈哈，严总，那就到时候给这个还是周博士讲，是吧？后面。

说话人 7 00:55:15

后边我们再和 KV 讨论吧，有一些可能我们想要问的，包括我们准备完的给他看。

说话人 2 00:55:20

还有，我记得是客户说咱们的流体过滤器好像用之前要有个要有个确认，对吧？装完之后。

说话人 7 00:55:30

那个我们也会准备一个和客户去聊一下，那个主要问题如果说他要使用前去测完整性，代表着我们可能得需要用工艺溶剂去把。完整性的溶剂给它置换出去，这个可能需要咱们做一下研究。就我们正常测完整性会用异丙醇的异丙醇的水溶液，那你这个可能异丙醇和水溶液和会对你的工艺会产生影响，就得把异丙醇给置换掉，还或者把水置换掉，这个挺麻烦的。

说话人 2 00:56:01

没事，你置换掉之后我们检测残留就行了，看有没有。

说话人 7 00:56:04

是啊，所以就是说你的工艺里可能得写上这一块，比如我们先测，测完完整性，然后再置换，置换合格之后测含残留，合格之后再用。

说话人 2 00:56:15

你写到设备使用手册里面就行了。

说话人 7 00:56:19

这个关键是残留，这得检测呀，相当是 IPC 了。

说话人 2 00:56:24

不，我觉得这种应该是写到设备手册或者是清洁方案里面去，你不可能我写到工艺里面，或 MR 里面去。

说话人 7 00:56:34

这个应该不属于清洁，它属于滤芯的确认。

说话人 2 00:56:40

你确认完之后清洗嘛，就类似于那个。

说话人 7 00:56:43

确认完了你们就用了。

说话人 2 00:56:45

我知道，确认完用之前相当于一个确认嘛。

说话人 7 00:56:49

对，这是使用前的确认，不是清洗的一部分。

说话人 2 00:56:54

两个方案，一个是用完之后，你如果我们是不是连续检3批，你可以试3。三次，如果都检的没问题，那就后面不用检了，就按这个流程去走，就把这个流程固定下来就完事了，对吧？最笨的方法就是他每次弄完之后检，检完之后没问题再往后走。

说话人 7 00:57:12

这个你们得评估对你们工艺的影响，假如说这个水或者异丙醇对你工艺影响非常大，那你还放心三次这个数据吗？

说话人 2 00:57:20

我放心，只要咱做过验证，没有问题就行。

说话人 7 00:57:24

我我，我觉得你这个有点大胆呀。

说话人 2 00:57:29

要不然咱所有的工艺流程都都要去 IPC 去检测，或者数据去检测，那就不是了。

说话人 7 00:57:34

所以我们最好的方式是说服他，不要在使用前去测完整性，使用后去测就可以了。要不然这个对于咱们来说执行起来太费劲了。而且对你质量可能会，这也不好说，万一就算检测合格。

说话人 2 00:57:50

就单独的一个设备使用手册，或者是清洁方案，或者是其他 Memo 去检测就行，那肯定不能加在工艺里面去检测，你就和设备确认是一样的。

说话人 1 00:58:01

师兄是这样子的，如果你在使用之后才检你的完整性，这个其实已经，怎么说呢？假设我们的完整性确实在安装的过程中有问题，你在使用后台检测，它只能作为一个确认，就说，对，哦，我们的完整性确实有问题，它没有办法说预防，我知道，就是说。

说话人 7 00:58:19

我也知道他想要表达的点，但是现在问题就是，就是你对体系来说是增加了新的溶剂了嘛，这个得考虑这个污染的问题嘛，怎么把它处理掉的问题嘛？就是客户，比如说客户那边出厂，他们是怎么做？他们会把他们所有的滤芯，他们会完全烘干，烘至少24小时以上，然后再去减重法去称这个滤芯干了没有。这个对于咱来说，那么多大量的滤芯，而且咱都是离线，相对把设备和过滤器和滤芯一块去拆下来去做，这是，我们确实不太具备这样的条件，而且确实对工艺的话，可能会有一些很潜在的风险嘛。

说话人 1 00:59:11

对方怎么想？

说话人 2 00:59:19

滤芯用工艺容易做。

说话人 1 00:59:22

拿工艺容器测完整性吗？

说话人 2 00:59:24

他是用异丙醇是吧？

说话人 1 00:59:25

他用异丙醇跟水，他们刚刚说。

说话人 2 00:59:28

因为第一步你不涉及，都是第二。

说话人 1 00:59:33

都涉及，哪哪都有滤芯啊。哪哪都有滤芯，每个地方都有滤芯。

说话人 2 00:59:38

空气的那个也有。我觉得这个问题，我们装注的时候也用异丙醇，最后冲完之后不是也没检查，也没那个嘛，还有甲苯那些。但是。你只要把它置换完。但是它过滤的溶化了，这个容器就不在了。滤芯冲干之后不是一样吗？来回打循环，给它冲洗完，你认为是它冲洗不掉吗？还是怎么回事？这个问题，燕龙，你你们看按哪个走就行了。

说话人 1 01:00:11

我们是可以做验证的吗？就是滤芯的清洁验证，就滤芯测完完整性之后，我们拿。

说话人 2 01:00:16

评估收集一下数据，如果循环10次或多少，检测个残留。

说话人 1 01:00:19

对，就是那个是可以有的，是吧？

说话人 2 01:00:21

让它走就行了，啊。

说话人 1 01:00:23

嗯，车间接受吗？提议。

说话人 2 01:00:27

不是车间接受不接受的事，就是先洗完之后，我们按这个做个评估就行了。

说话人 1 01:00:31

我们先评估一下。

说话人 2 01:00:34

你10次不行20次嘛，我就检不出来就行了。

说话人 7 01:00:38

你要。全检什么都可以做，就是你看评估一下这个周期，可能做下来之后你的，我不知道你的稳定性是不是研究足够长，比如你做下来就需要。

说话人 2 01:00:47

这这一点残留还不至于影响那么大的反应，你置换完过滤过程。

说话人 7 01:00:52

不是，我的意思说，比如说我们那个滤芯完整性那个做完了之后，其实置换周期特别长，假如说又多了两天或者三天，那你们这个数据够就行，别到时候你自己产品又变坏了或怎么着了，那可能就。我就提一下这个风险，你们也要知道。

说话人 2 01:01:07

这个你肯定是在生产启动前都做完了的嘛。

说话人 7 01:01:10

不是，不只是，你看有一些东西你是，比如说你加水的，他要求你24小时就换，那你24小时就要完成这个工作，你完成不了，那就白做了。

说话人 2 01:01:18

哪个24小时换？

说话人 7 01:01:20

加水的。

说话人 2 01:01:26

加水的，你我知道，你绿修一个小时能过多少东西？咱这样说，你怎么置换也不会那么长时间啊。

说话人 7 01:01:38

比如加水的这种，你做完了之后，你是不是得把里边的刚才说的，给置换成水。

说话人 2 01:01:44

我的意思说你异丙醇洗完之后，对吧？你再从脂化去洗，你怎么着三个小时，你按这个流速走，你能几百升你都能过去。对。不可能这么多还把它洗不干净，是这个逻辑没没错吧？这等15分钟了。

说话人 7 01:02:06

我觉得这个下来我们再说吧。

说话人 2 01:02:08

啊，行。

说话人 7 01:02:09

这个因为你社交滤芯量太大了。而且他要求你在，他上次不也，上次应该是在谁在？思敏应该在，他上次不也说了嘛，希望我们在相同的洁净区去做这个活，也就是意味着那些大量的滤芯都是在，比如说制备，他就只能在一制备那个区域做。

说话人 2 01:02:27

给他打一个问问，他都等着他呢。

说话人 7 01:02:41

行吧行吧。

说话人 2 01:02:49

思敏，gap 的话，你 gap 也到时候也得根据调查改一下。但是流量，还有以前残留的规格，这两个质量你要改。

说话人 3 01:03:05

那后来那前面不用写了，丽丽反正没什么，一会还要再改。

说话人 1 01:03:09

是我们已经改完了，现在在等丽丽发那个 permission 呢？还是我们没改？

说话人 3 01:03:14

没改。

说话人 1 01:03:16

那确实不应该写这个呀。

说话人 2 01:03:18

那就 review，对吧？ review。

说话人 3 01:03:21

对，就丽丽 review。

说话人 1 01:03:23

不是说在，是我们在改吗？

说话人 2 01:03:25

那现在他改不了，他现在改不了。

说话人 3 01:03:27

那就等着我们改那意思。

说话人 2 01:03:28

对，定了，定了之后咱再改。

说话人 3 01:03:31

那就等着赶紧改，是吗？

说话人 2 01:03:33

对。不是就现在他们还可以。

说话人 1 01:03:37

他们其他的还没有复核完，是吧？

说话人 2 01:03:42

然后等咱这个不是改了之后再再再培训一些人嘛，然后再确认一下。

说话人 1 01:03:55

就是我们要改哪个东西啊？对。不是 any process adjustments 指的是哪啊？

说话人 1 01:04:08

就这个，你师兄，我确认一下，这这文件我确实没看。这个 gap gap 的是我们 preppq 和 demo 之间的，还是 demo 和 rs 之间的，还是 preppq 和 rs 之间的？gap 的是谁呀？

说话人 2 01:04:18

full scale 跟那个 pre。

说话人 1 01:04:21

跟 preppq 跟 full scale 之间的，是吗？

说话人 2 01:04:24

根据我们的工艺变更，还有还有再调整。

说话人 1 01:04:27

就这个 gap gap 的是是 preppq 跟跟跟 demo 之间的。对对对对。那就是我们可能会改氮气流量。

说话人 2 01:04:35

氮气，对，氮气流量。

说话人 1 01:04:36

除此之外还有哪个？

说话人 2 01:04:37

把那个。以前，DA 的规格要改一下。

说话人 1 01:04:42

DA 的规格要写到 GAP 里面。

说话人 2 01:04:44

对。GAP 是所有东西，设备，然后。

说话人 1 01:04:47

它跟变更的区别在于。

说话人 2 01:04:50

其实这个 GAP 和变变更，是一样的，这是只是客要求的一个文件，咱们内部其实有一个工艺设备，规格变更就可以了。

说话人 1 01:05:00

对啊。

说话人 2 01:05:00

啊，对呀，所以说你，他要求，那我们就就就就翻呗，把把，因为把工艺的变更翻都翻过来，工艺设备，然后一些物料。

说话人 1 01:05:12

我们之后还会要把变更再升级吗？

说话人 2 01:05:14

变更也要，变更也要再升级。

说话人 1 01:05:16

变更还会再升级，变更升级现在扩在我们之后的这个文件他们那里面了吗？在文件他们那里面，就是他们那不会受影响。还没发客户吗？

说话人 2 01:05:31

没呢。

说话人 1 01:05:32

我那版本不都给你了吗？

说话人 2 01:05:34

还没发呢，没看完。

说话人 1 01:05:36

行，其实，确认，确认 control。

说话人 3 01:05:41

那那你就，那个时候就不要写 send back to leader，我们还没。

说话人 1 01:05:44

Underline.Well, we should, but check it through it.Acing Cam will update comments and send it back to Lily. Just different. Yeah, I know.

说话人 1 01:05:54

改完之后发给他应该是。快发吧，师兄，这都一个中秋假期过去了，我中秋前给你的。

说话人 2 01:06:04

然后明天来看。微轮上看。然后故意变更的就是根据卡化，就改一些主要是蛋结样。

说话人 1 01:06:16

好。好。TSP。

说话人 2 01:06:19

TSP 有什么问题吗？

说话人 1 01:06:21

TSP 是 pre bpo 和 ppq 合并了，是吗？合并。为什么这个合并了，前面那个又不合并？

说话人 2 01:06:29

GVP 杠3。但是这个文件跟他合一起。

说话人 1 01:06:32

行，可以啊，那就加进去了，然后现在确实就是他们的方案的 confirmation，是吧？这还没签下来。然后 MR。MR。

说话人 2 01:06:40

怎么说？

说话人 1 01:06:41

对。就也是那些要改的东西，除此之外其他呢？

说话人 2 01:06:44

已经给出来了，然后还差就是那个，对，还是叫啥的那个，对。还是流量的，那个要改。

说话人 1 01:06:50

嗯，除此之外呢？其他的都解决了，客户要拆那些什么小细分点啊，什么都拆完了。

说话人 2 01:06:57

那个拆完了。就是哦，还有那个，就是上一次咱开会提那个，那几个什么200亿流量后面那个。都后来他没反馈，是吧？

说话人 1 01:07:05

那对，因为当时石班你没参会。

说话人 2 01:07:07

那几个必须得写上呢。行。还是那两个问题。好。别的都解决了，啊。

说话人 1 01:07:12

嗯，你全程说 forDIPE。Crafting. Okay.我看看，为什么 Dispense AA 还放在文件里面了呀？那么氨基酸为什么放在文件里面？这是个什么文件？

说话人 2 01:07:30

我只是给个表，其实其实其实这个他们的文件可以在网上查。

说话人 3 01:07:34

啊，你们是不是有个分装的 MR 呀？

说话人 1 01:07:36

就是分装氨基酸，这指的是什么文件啊？

说话人 2 01:07:38

啊，这不是个文件，我就说这分装是需要一一定的时间。

说话人 1 01:07:42

啊啊，可能是啊。

说话人 2 01:07:44

其实把把这个分装拿掉的话，这个文件可以再往后面。

说话人 3 01:07:48

今天分装有M2呢，不知道，就包括M2。

说话人 2 01:07:52

他跟他一起的。

说话人 1 01:08:12

这一大堆签字都排到国庆假期以内，有人签吗？我不是说客户那边没有人签吗？我们这边有人签吗？有人啊。

说话人 2 01:08:26

现在是等 PFD， PFD 给咱们，然后前面这三个，主要是前面这三个文件，不变，不变更 VP 和 PVP。

说话人 1 01:08:34

嗯，假设之后他们 PV、 PFD 又给了我们一个第二版，他们又又又再给我们给个第二版，我们之前要重新走一遍签批流程吗？

说话人 2 01:08:43

就刚才 PFD 变了，要变工艺参数的肯定要要改， PVP 肯定要改。

说话人 1 01:08:47

你假设比如说他要变 M 加53相关的那个东西，他把，比如说带起流量，他原本写的是。3.5，然后他这块改成18，这种变化，我们后面所有文件要跟着再全部改一遍吗？

说话人 2 01:09:04

要改。要改。ESD、 TCS、 ESD 需要改，嗯， GAP 需要改， FIMD 需要改，对吧？

说话人 1 01:09:12

重新升级的话，我们这一个时间也是这么长吗？还是它会快一点，可能一天就弄完？

说话人 2 01:09:18

不，升级不影响代码。启动，升级不是咱就升就完了。你 PFE 给咱第一版，然后咱根据第一版。

说话人 1 01:09:25

你 MR 怎么着不都得影响我们的生产启动吗？不能这边起着 MR，这边起着生产，那边升级 MR 吧。

说话人 2 01:09:33

那那何必呢？那这就是，就是咱签订文件的时候，他又给咱更新一版嘛，那一。我担心，我担心。那还不如等着第二版。

说话人 1 01:09:41

那行，知道了。好，没了。线上还有什么事情吗？我们现在这个 Excel 怎么样了？

说话人 2 01:09:53

Excel 现在做验证。

说话人 1 01:09:54

正在做了，能。现在昨天。这个他们那没有问题，是吧？对。OK，行，好的。

说话人 2 01:10:01

这个应该不影响。

说话人 1 01:10:03

其他还有什么吗？没有的话我们就撤了。分析那边有什么要说的吗？车间有什么要说的吗？QA 有什么要说的吗？

说话人 3 01:10:13

嗯，分析下。

说话人 1 01:10:14

分析都下了，好的，那撤了吧。